

| | |
|------|-----|
| 事業番号 | 321 |
|------|-----|

平成24年度 事務事業評価シート

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---|--------|---|---------|--------|-------------------|-------|----------|---|---|
| 事業の概要 | 事務事業名 | 小牧小学校改築事業 | | | | | | 担当部 | 教育委員会事務局 | | |
| | 会計区分 | 一般会計 | | | 事業類型 | 施設整備系 | 担当課 | 教育総務課 | | | |
| | 事業期間 | 平成22年度 | | | ～ | 平成24年度 | | 担当係 | 施設係 | | |
| | 総合計画 分野別計画 | 主目的 | 4 教育文化 | | 16 学校教育 | | 1 教育を支える学習環境を整備する | | | | |
| | | 副目的 | | | | | | | | | |
| | 予算区分 | 款 | 10 | 項 | 2 | 目 | 3 | 大 | 3 | 中 | 2 |
| | 根拠法令・個別計画 | 小牧市立学校施設耐震化推進計画 | | | | | | | | | |
| | 実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合) | 直接実施・ 運営 | 98 % | | 委託 | 2 % | | 助成 | 0 % | | |
| | 目的 (対象をどの様な 状態にするのか) | 小牧小学校の老朽化や耐震性の問題がある学校施設を計画的に改築し、安全で安心な学校ができるようにする。 | | | | | | | | | |
| | 内容 (手段) | <p>小牧市立学校施設耐震化推進計画に基づき、平成24年度までに改築工事が完了できるように学校と打合せをし、実施設計を行った。</p> <p>(直接経費の内訳) 小牧小学校改築工事費 1,114,732,350円 一般備品購入費 17,829,414円、 その他 297,477,180円</p> | | | | | | | | | |
| 受益者負担 | 無 | | | | | | | | | | |

| | | 単位 | H21決算額 | H22決算額 | H23決算額 | H24予算額 | | |
|-----|--------|-------|--------|--------|---------|-----------|---------|-------|
| コスト | 費用 | 直接経費 | 千円 | 0 | 55,204 | 1,430,038 | 434,189 | |
| | | 正職員 | 従事者数 | 人 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| | | | 人件費 | 千円 | 0 | 1,595 | 1,595 | 1,595 |
| | | その他職員 | 従事者数 | 人 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 人件費 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用合計 | 千円 | 0 | 56,799 | 1,431,633 | 435,784 | |
| | 対前年比 | % | | — | 2,520.5 | 30.4 | | |
| 財源 | 一般財源 | 千円 | 0 | 56,799 | 330,151 | 320,784 | | |
| | 国・県支出金 | 千円 | 0 | 0 | 312,082 | 0 | | |
| | その他財源 | 千円 | 0 | 0 | 789,400 | 115,000 | | |

| 業 | 活動指標名 | 単位 | | H21 | H22 | H23 | H24 |
|-------|-------|---------------|----|-----|-----|-----|-----|
| | 業 | 小牧小学校改築協議会の開催 | 回 | 目標 | — | 2 | — |
| 実績 | | | | — | 2 | — | — |
| 工事の進捗 | | % | 目標 | — | 0 | 66 | 100 |
| | | | 実績 | — | 0 | 65 | — |
| 業 | | | 目標 | | | | |
| | | | 実績 | | | | |
| 績 | 成果指標名 | 単位 | | H21 | H22 | H23 | H24 |
| | 実施設計 | 件 | 目標 | — | 1 | — | — |
| 実績 | | | — | 1 | — | — | |
| 業 | 工事の進捗 | % | 目標 | — | 0 | 66 | 100 |
| | | | 実績 | — | 0 | 65 | — |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 事業の自己評価 | 平成23年度の実施結果 | 事業の達成状況 | 平成23年度においては、概ね計画どおり工事を進捗することができ、小牧小学校の校舎棟が完成した。平成24年度には、体育館やプールの完成を予定している。 | | | | |
| | | 事業実施における課題等 | | | | | |
| | | 事業を縮小・廃止したときの影響 | | | | | |
| | 今後の事業の方向性 | 方向性の判定 | 平成24年度終了予定 | | | | |
| | | 判定理由 | | | | | |
| | | 改善案等 | | | | | |

| | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|--|--|--|
| 二次評価 | 方向性の判定 | 判定理由 | | | | |
| | 平成24年度終了予定 | 一次評価のとおり。 | | | | |