平成25年度 事務事業評価シート

	事務事業	名	耐震	と 管による	るルー	-プ化を達	進め	る事業	業		担当部	上下	水道部
	会計区分 事業期間			水道事	業会請	†	事業	類型	施設團	整備系	担当課	水道語	課
			平成12年度以前			~	~ 平成30年度以降		、降	担当係	建設係		
	総合計画	主目的	5	5 都市基盤 24 水の供給 1 耐震管によるループ化を進める								产進める	
	分野別計画	副目的		24-3									
	予算区:	分	款	1	項	1	目	1		大		中	
	根拠法令・個	別計画	小牧市	市上水道耐湿	喪化対	策基本計画	(平成	17年度	医作成)			
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)			主要幹線管路の耐震管によるループ化を進め、水道水の安定供給の強化と地震災害発生時の被害抑制を図る。									
事													
業の概要	内容(手段)		O 主 可 主 す 場 成 → 24 H2 → 25 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H3 H3 H3 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4	ることができた。 さ24年か年 度越算14計 の 年繰算14計 の 年繰算14時 の 年繰算14時 の 年繰算155計 374,255計 374,255	一管主トで約束 費費内55 内 費費内000 プル要配整は の内節円 : 内の第7,000 の1500 訳 の内節円 : 内の節円	ループルサる。 学線がきるよう。 学線で済延管を で済延管を です。 です。 です。 です。 です。 です。 です。 です。	でに約1 指す。 は約1 は約1 は約1 は約1 は約1 は 1 1 1 1 1 1 1 1 1	を受ける。 6kmで、 る。わせ 5 155 担 93,0 7 274	ないた 平成: 約1.0k ,822,1 604,31 000,000 ,369,0	ごけでな 30年度 00円 00円 00円	ょく、万一損までに目標	傷を受 値約2	けて断水し
	受益者負	担	#	₩									

				単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額
		直接経費		千円	236,108	379,293	165,807	374,255
		工聯昌	従事者数	人	0.86	0.65	0.92	1.26
		正職員	人件費	千円	4,583	3,464	4,903	6,715
	費 用	その他職員	従事者数	人	0.22	0.15	0.02	0.12
ス	,,,		人件費	千円	557	380	52	309
		費用	合計	千円	241,248	383,137	170,762	381,279
		対前	年比	%		158.8	44.5	223.2
	i	一般	財源	千円	5,101	381,534	170,158	378,641
	財源	国・県	国·県支出金		0	0	0	0
	,	その他	その他財源		236,147	1,603	604	2,638

事業番号	282

	活動指標名	単位		H22	H23	H24	H25
	耐震管によるループ化	km	目標	16.2	17.3	18.4	19.0
	を進める		実績	14.8	16.3	17.0	
200			目標				
業			実績				
			目標				
			実績				
績	成果指標名	単位		H22	H23	H24	H25
	主要幹線の耐震管によ	%	目標	58.5	62.8	66.7	68.0
	るループ化率		実績	53.6	59.1	63.0	
			目標				
			実績			_	

	平成24年度の実施結果	事業の 達成状況	平成24年度はループ管の999.0mが完成した。 これは、平成21年度より取組んでいる年平均1.5kmのループ管施工計画の目標値を 下回っている。				
		事業実施における課題	困難な箇所が確認されて	十画作成時の布設ルートには、詳細調査(地形)によって施工 ている。 等ループ化計画の見直しが必要である。			
事業の		事業を縮小・ 廃止したときの 影響	ループ化全体を完成させないと、事故・災害時の水道水の安定供給ができない。 よって、当該事業は計画通り実施していきたい。				
の自己評価	平成25年度の	25年度における 事業の改善・見 直し内容(新規追 加事項、廃止・削 減事項等)					
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	維持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの (対象や手段を見直す場合も含む)			
		判定理由	主要幹線のループ化によって、地震災害において管の破損による断水が軽 るばかりでなく、万一の破損においても別ルートからの配水を受けることができ め、長時間断水のリスクが大幅に小さくなる。				
		26年度以降 の改善案	早期完成に向け、道路管理者・河川管理者等との事前調整を十分に行い、必要な ループ化計画管路の見直しを行う。				

_	方向性の判定	判 定 理 由
一次評価	維持	一次評価のとおり。