

事業番号	323
------	-----

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	中学校校舎耐震改修事業						担当部	教育委員会事務局		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	教育総務課		
	事業期間	平成21年度			～	平成23年度		担当係	施設係		
	総合計画 分野別計画	主目的	4 教育文化		16 学校教育		1 教育を支える学習環境を整備する				
		副目的	4月16日								
	予算区分	款	10	項	3	目	3	大	3	中	1
	根拠法令・個別計画	小牧市立学校施設耐震化推進計画									
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	97 %		委託	3 %		助成	0 %		
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	市内中学校の耐震補強工事を行い、各中学校を安全な施設とする。									
	内容 (手段)	平成23年度において、4校の中学校において耐震補強工事を実施した。 (直接経費の内訳) 校舎耐震改修工事費 318,291,750円 設計・監理委託料 8,400,000円									
受益者負担	無										

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円		14,700	326,691	0	
		正職員	従事者数	人		0.50	0.50	0.00
			人件費	千円		2,659	2,659	0
		その他職員	従事者数	人			0.00	0.00
			人件費	千円			0	0
		費用合計	千円		17,359	329,350	0	
	対前年比	%		—	1,897.2	0.0		
財源	一般財源	千円		17,359	24,009	0		
	国・県支出金	千円			213,941			
	その他財源	千円			91,400			

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	績	耐震設計対象校	校	目標	—	4	—
実績				—	4	—	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24	
	耐震補強工事完了校	校	目標	—	—	4	—
			実績	—	—	4	
			目標				
			実績				

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	平成23年度に4校の耐震補強工事を実施し、中学校の耐震改修工事が完了した。			
		事業実施における課題等				
		事業を縮小・廃止したときの影響				
	今後の事業の方向性	方向性の判定	平成23年度終了			
		判定理由				
		改善案等				

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成23年度終了	一次評価のとおり。