

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	庁舎建設事業						担当部	総務部		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系	担当課	総務課			
	事業期間	平成14年度			～	平成24年度		担当係	庶務係		
	総合計画 分野別計画	主目的	7 行政経営		34 市民サービス		4 市役所新庁舎を建設する				
		副目的									
	予算区分	款	2	項	1	目	16	大	2	中	1
	根拠法令・個別計画	建築基準法、消防法、バリアフリー法 等									
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	98 %			委託	2 %		助成	0 %	
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	本庁舎の老朽化や狭あい化、耐震性の問題を考慮し、本庁舎の建設を行い、市民サービスの向上を図る。									
	内容 (手段)	<p>パブリックコメントや意見交換会を実施し、その意見等を基に打合せを行い、21年度に実施設計を行った。 「人と環境にやさしい 親しまれる庁舎」を新庁舎建設の基本理念とし、22年7月に建設工事に着手。平成24年7月に完了予定。</p> <p>直接経費内訳 旅費・需用費10千円 委託料48,829千円(設計監理委託料・意匠計画委託料) 工事請負費2,953,333千円(庁舎建設工事費) 負担金3,098千円(水道新加入者分担金・水道接続工事負担金)</p> <p>その他財源 庁舎建設基金 2,925,000千円 内訳 35,000千円(設計監理委託料) 2,890,000千円(工事請負費)</p> <p>○24年度実施事業 平成24年7月8日竣工式 7月14日～16日引っ越し 7月17日 稼動 新庁舎への引っ越しが完了すると、南庁舎改修工事を実施し、南庁舎への引っ越しは平成24年の年末中に行う予定。</p>									
受益者負担	無										

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	100,220	363,055	3,005,270	1,483,049	
		正職員	従事者数	人	1.00	1.00	1.00	1.00
			人件費	千円	5,319	5,319	5,319	5,319
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		費用合計		千円	105,539	368,374	3,010,589	1,488,368
	対前年比		%		349.0	817.2	49.4	
財源	一般財源	千円	105,539	13,174	33,629	42,368		
	国・県支出金	千円	0	5,200	51,960	21,000		
	その他財源	千円	0	350,000	2,925,000	1,425,000		

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	パブリックコメント 意見交換会	回	目標		2	0	0
実績				2	0	0	
庁舎建設各部会開催	回	目標		6	2	1	—
		実績		13	5	1	
庁舎建設進捗管理打合せ	回	目標		0	36	50	15
		実績		0	36	50	
績	成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	基本設計・実施設計	件	目標		1	—	—
実績				1	—	—	
計画の進捗率	%	目標		6	25	90	100
		実績		9	27	90	

事業の自己評価	事業の達成状況	<p>計画どおり工事を進捗することができた。</p> <p>4～6月 基礎工事、地下躯体工事、面新装置据付工事</p> <p>7～9月 鉄骨工事、PC工事</p> <p>10～12月 鉄骨工事、耐火被覆工事、コンクリート工事、外装・内装工事。金属製建具工事、連絡ブリッジ躯体工事</p> <p>1～3月 外装・内装工事、連絡ブリッジ鉄骨工事、地下連絡通路躯体工事、外構工事</p>	
	事業実施における課題等		
	事業を縮小・廃止したときの影響		
今後の事業の方向性	方向性の判定	平成24年度終了予定	
	判定理由		
	改善案等		

二次評価	方向性の判定	判定理由	
	平成24年度終了予定	一次評価のとおり。	