

施設整備計画 事後評価シート

都道府県名	愛知県
市町村名	小牧市

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	90.5	90.5
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

小牧市立学校施設耐震化推進計画に基づき、小牧小学校で改築工事、村中小学校他11校で耐震補強工事を計画どおり実施した。また、第一幼稚園の耐震補強工事も実施した。このことにより、耐震化率は目標を達成し、小学校と幼稚園で100%となった。今後は、味岡中学校改築工事を実施することで、平成26年度末に中学校の耐震化率を100%とすることを目標とする。また、非構造部材の耐震点検を平成24年度に実施した。この結果に基づき、順次耐震改修工事を行い、平成28年度までに非構造部材の耐震化の完了を目指すこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成18年度より導入している児童・生徒の保護者あての緊急配信メールを引き続き実施した。
計画期間内では、篠岡中学校、桃陵中学校に防犯カメラを設置した。引き続いて、平成24年度には米野小学校、小木小学校、小牧中学校、応時中学校に防犯カメラを設置した。今後、平成28年度までに全校設置完了となるよう順次整備を図っていく。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成23年度、平成24年度で実施した小牧小学校改築工事では、各フロアの普通教室に近い位置に多目的スペースを整備し、作品の展示、発表会、児童の集い、個別学習など様々な活用ができるようになっている。
小牧小学校に太陽光発電設備を設置し、味岡中学校を除く24小中学校に整備が完了した。大画面の発電量モニターを設置し、発電量及び発電の仕組みを児童・生徒に伝えることで、環境教育に生かしていくとともに、CO2削減や、節電効果も期待できる。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

小牧小学校改築工事では、計画どおりグラウンド、水泳プールの改築を実施した。
篠岡中学校では、テニスコート改修工事を実施し、排水性を向上させることができた。

2 事後評価の時期及び方法について

平成25年4月に、教育委員会事務局教育総務課にて事後評価を実施し、その結果をホームページで公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業はすべて計画どおり実施できた。今後は、平成25年度、26年度に味岡中学校改築工事を実施し、市内全小中学校の耐震化率100%を目指すとともに、太陽光発電設備の全校設置も完了させる。
非構造部材の耐震化、防犯カメラの設置を計画的に行い、平成28年度までに事業の完了を目指すこととする。
また、避難所として指定されている体育館への地デジ設備の設置、教室と職員室等を結ぶ校内インターホンの設置、大規模改造(トイレ改修等)などを計画的に進める。