

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年09月06日

計画の名称	小牧市における良好な水環境の形成と浸水対策による被害の軽減（重点計画）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	小牧市												
計画の目標	下水道整備を行い、清潔で快適な暮らしを実現し、水環境の保全を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,536	A	1,536	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H32末
1	公共下水道の普及率を増加させる。 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人） / 行政人口（人）	73%	76%	77%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	小牧市	直接	小牧市	管渠(汚水)	新設	一色処理分区(未普及解消)	汚水管 150~250mm L=5.0km	小牧市						241		-	
	A07-002	下水道	一般	小牧市	直接	小牧市	管渠(汚水)	新設	小牧原処理分区(未普及解消)	汚水管 150mm L=3.6km	小牧市							173		-
	A07-003	下水道	一般	小牧市	直接	小牧市	管渠(汚水)	新設	外山処理分区(未普及解消)	汚水管 150mm L=2.9km	小牧市							88		-
	A07-004	下水道	一般	小牧市	直接	小牧市	管渠(汚水)	新設	間々処理分区(未普及解消)	汚水管 150mm L=1.0km	小牧市							118		-
	A07-005	下水道	一般	小牧市	直接	小牧市	管渠(汚水)	新設	北里処理分区(未普及解消)	汚水管 150mm L=0.9km	小牧市							49		-
	A07-006	下水道	一般	小牧市	直接	小牧市	管渠(汚水)	新設	巾下処理分区(未普及解消)	汚水管 150~800mm L=5.3km	小牧市							817		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	小牧市	直接	小牧市	管渠(汚水)	新設	小牧原処理分区(特環: 未普及解消)	污水管 200mm L=0.8km	小牧市						50		-
											小計						1,536		
											合計						1,536		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

上下水道部内で事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和4年8月

公表の方法

市ホームページにより公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

下水道を整備することで下水道処理人口普及率が増加した。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

引き続き下水道整備を行うことにより、清潔で快適な暮らしを実現し、水環境の保全を図る。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道処理人口普及率	
	最終目標値	77%
	最終実績値	77%

(参考様式3) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

