

事業番号	022
------	-----

**平成23年度事業シート(概要説明書)《※平成22年度実施事業》**

事業の概要	事務事業名	庁舎建設事業						担当部	総務部		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系	担当課	総務課			
	事業期間	平成14年度 ~ 平成24年度			担当係	庁舎建設係					
	総合計画 分野別計 画	主目的	7 行政経営                      34 市民サービス                      4 市役所新庁舎を建設する								
		副目的									
	予算区分	款	2	項	1	目	16	大	2	中	1
	根拠法令・個別計画	建築基準法、消防法、バリアフリー法 等									
	実施・運営 方法	<input type="radio"/> 市が直接実施・運営			<input type="checkbox"/> 地域住民組織			<input type="radio"/> 一部又は全部委託			
		指定管理・外郭団体			名称:						
		NPO・その他			名称:						
目的 (対象をどの様な状態にするのか)	本庁舎の老朽化や狭あい化、耐震性の問題を考慮し、本庁舎の建設を行い、市民サービスの向上を図る。										
内容 (手段)	パブリックコメントや意見交換会を実施し、その意見等を基に打合せを行い、21年度に実施設計を行った。 「人と環境にやさしい 親しまれる庁舎」を新庁舎建設の基本理念とし、22年7月に建設工事に着手した。竣工予定は24年の夏である。										
受益者負担	無	内容									

		単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額	
コスト	直接経費		千円	100,220	363,055	3,255,209
	正職員	従事者数	人	1.00	1.00	1.00
		人件費	千円	5,365	5,365	5,365
	その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00
		人件費	千円	0	0	0
	費用合計		千円	105,585	368,420	3,260,574
	対前年比		%		348.9	
財源	一般財源		千円	105,585	13,220	59,574
	国・県支出金		千円	0	5,200	71,000
	その他財源		千円	0	350,000	3,130,000

業	活動指標	活動指標名	単位		H21	H22	H23
		パブリックコメント 意見交換会	回	目標		2	0
				実績	2	0	
		庁舎建設各部会開催	回	目標	6	2	1
				実績	13	5	
		庁舎建設進捗管理打合せ	回	目標	0	36	50
				実績	0	36	
績	成果指標	成果指標名	単位		H21	H22	H23
		基本設計・実施設計	件	目標	1	—	—
				実績	1	—	
		計画の進捗率	%	目標	6	25	90
				実績	9	27	

事業の自己評価（一次評価）	事業目的の達成状況	庁舎建設各部会や進捗管理打合せを行い、建設工事も着手し、全体事業計画のうち約27%を完了させた。				
	事業を廃止・休止したときの影響	本庁舎の老朽化や狭あい化、耐震性の問題から建設を行っているものであり、廃止をすれば、防災拠点としての庁舎という観点からも庁舎機能を果たせなくなり、市民サービスにおいても向上させることは出来なくなると考える。				
	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)			
	判定理由	事業進捗において、達成率としては前半というものの、実質、建設工事の施工中という最終段階に入っているため、現状維持において実施すると判断した。				
	今後の事業の方向性（今後の取組み・改善計画等）	現状維持で事業を進めるというものの、引き続き安全かつ効率的な施工を実施し、24年の竣工を目指す。また、新庁舎建設に合わせた引越し計画の策定や備品整理を行う。				

二次評価	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)			
	判定理由	一次評価のとおり				