

事業番号	65
------	----

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	水質保全対策事業						担当部	市民産業部							
	会計区分	一般会計			事業類型	一般		担当課	農政課							
	事業期間	平成12年度以前			～	平成25年度		担当係	事業係							
	総合計画 分野別計画	主目的	6 産業振興		28 農業		5 農業用施設の整備を進める									
		副目的														
	予算区分	款	6		項	1		目	4		大	4		中	2	
	根拠法令・個別計画															
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	2 %		委託	0 %		助成	98 %							
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	農業用水と生活排水等の分離を図ることにより、都市汚水による水質汚濁に起因する障害を除去する。														
	内容 (手段)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・合瀬川水系5市町において農業用水と生活雑排水等と分離するため、県営事業により用水施設のパイプライン化を図り、その工事費を負担する。</li> <li>・全体受益面積948.43ha(うち小牧市関係372.37ha、32.42%)、全体事業費9,860,000千円(うち小牧市負担分32.42%)。</li> <li>・職員は、事業主体となる県に協力して地元調整を行う。</li> <li>・平成23年度は、農業用水管を水質保全対策事業「合瀬川地区」で948.1m、小規模かんがい排水事業で573.1mを施工した。</li> </ul> <p>【直接経費の内訳】 県営水質改善対策事業負担金ほか2件(11,443千円)</p> <p>○24年度実施内容 ・県営事業等に対する負担金であるため、23年度と同様に実施していく。</p>														
受益者負担																

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	12,868	12,832	11,443	11,016	
		正職員	従事者数	人	0.05	0.05	0.05	0.05
			人件費	千円	265	265	265	265
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		費用合計	千円	13,133	13,097	11,708	11,281	
	対前年比	%			99.7	89.3	96.3	
財源	一般財源	千円	5,333	4,097	4,708	5,981		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	7,800	9,000	7,000	5,300		

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	績	パイプライン整備延長	m	目標	690	1,230	950
実績				773	2,003	948	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24	
パイプライン整備進捗率	%	目標	45	51	56	59	
		実績	48	53	56		
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	<p>事業の達成状況</p> <p>事業実施における課題等</p> <p>事業を縮小・廃止したときの影響</p>	<p>農業用水の水質保全に向けて、整備を進めている。事業期間は平成25年度までとなっているが、平成23年度末での事業進捗率は56%となっている。</p> <p>平成23年度末での事業進捗率は56%であるため、事業期間の延長が必要と思われる。</p> <p>本事業は主に県営の事業であり、受益面積等により各市町がその事業費を負担している。負担金の縮小・廃止となると事業そのものの遂行に影響が生じ、他市町にもその影響が及ぶ。</p>
	今後の事業の方向性	<p>方向性の判定</p> <p>判定理由</p> <p>改善案等</p>	<p>現状維持</p> <p>水路を堰き止め農業用水を取水しているため、昨今の急激な気象変化による降雨量の増大により浸水被害が発生している。農業用水の水質保全および安全な市民生活を確保する上で必要な事業である。</p> <p>関係市町と調整を図り、事業の早期完了に向けて愛知県に要望をしていく。</p>

二次評価	方向性の判定	判定理由
	現状維持	一次評価のとおり。