

事業番号	252
------	-----

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	藤島ポンプ場整備事業						担当部	都市建設部							
	会計区分	下水道事業特別会計			事業類型	施設整備系		担当課	河川課							
	事業期間	平成22年度			～	平成24年度		担当係	維持係							
	総合計画 分野別計画	主目的	5 都市基盤		26 河川・水路		1 河川整備を促進する									
		副目的														
	予算区分	款	2		項	1		目	1		大	6		中	1	
	根拠法令・個別計画	下水道法														
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	藤島地区の住民に対し、浸水被害軽減のための安定した施設の稼働を提供する。														
	内容 (手段)	<p>藤島ポンプ場設備の改築を実施し、以後20余年のポンプ場の機能維持を図る。 平成22年度 【委託業務内容】 機械設備改築工事実施設計業務委託(委託料) 4,410千円</p> <p>平成23,24年度 【委託業務内容】 監理業務委託(委託料) H23、24継続 7,508千円 完了 【工事請負内容】 設備改築工事(工事費) H23、24継続 232,000千円 完了</p> <p>更新対象機器: 主ポンプ(1号、2号)、駆動装置(1号用、2号用)、 減速機(1号用、2号用)、補機類一式、除塵機(1号、2号) ゲート類、自家用発電機</p>														
	受益者負担	無														

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	4,410	109,611	127,839	—	
		正職員	従事者数	人	0.10	0.20	0.20	—
			人件費	千円	533	1,066	1,066	—
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	—
			人件費	千円	0	0	0	—
		費用合計	千円	4,943	110,677	128,905	—	
	対前年比	%			2,239.0	116.4	—	
財源	一般財源	千円	4,943	1,066	1,066	—		
	国・県支出金	千円	0	47,900	51,500	—		
	その他財源	千円	0	61,711	76,339	—		

業 績	活動指標名		単位	H22	H23	H24	H25
	事業進捗率	%	目標	1	47	100	—
			実績	1	53	100	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H22	H23	H24	H25
	事業進捗率	%	目標	1	47	100	—
			実績	1	53	100	
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成24年度の実施結果	事業の達成状況	設備診断により「改築」と診断され、経年による劣化が確認されている機器について改築工事を平成23、24年度の継続工事として実施した。主に月1回の工程会議を設け、進捗確認及び懸案事項を協議するなどし、工事の適正な進捗を図ることにより予定どおり24年度内の竣工に至った。					
		事業実施における課題						
		事業を縮小・廃止したときの影響						
	改善内容	平成25年度の	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)					
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	平成24年度終了	平成24年度に事業を終了				
		判定理由						
26年度以降の改善案								

二次評価	方向性の判定	判定理由					
	平成24年度終了	一次評価のとおり。					