

事業番号	123
------	-----

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	高齢者生きがい活動施設整備事業						担当部	健康福祉部							
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	長寿介護課							
	事業期間	平成23年度			～	平成24年度		担当係	長寿福祉係							
	総合計画 分野別計画	主目的	3 保健福祉		13 高齢者福祉		1 高齢者の地域活動を支援する									
		副目的														
	予算区分	款	3		項	2		目	1		大	4		中	3	
	根拠法令・個別計画															
	目的 (対象をどの様な状態にするのか)	第1みどりの里、第2みどりの里の必要な改修・修繕を行い、施設を適正に維持するとともに、就業者により良い就業環境を提供する。														
	内容 (手段)	<p>◆24年度直接経費の内訳 設計・監理委託料 787千円 第1みどりの里・・・ガラス温室改修工事 3,632千円 第2みどりの里・・・屋根外壁等改修工事 5,092千円</p> <p>◆25年度直接経費の内訳 なし</p>														
	受益者負担	無														

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	0	2,604	9,512	0	
		正職員	従事者数	人	0.00	0.10	0.10	0.00
			人件費	千円	0	533	533	0
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		費用合計		千円	0	3,137	10,045	0
対前年比		%		#DIV/0!	320.2	0.0		
財源	一般財源	千円	0	3,137	10,045	0		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	0	0	0	0		

業 績	活動指標名		単位	H22	H23	H24	H25
	工事の進捗	%	目標	0	50	100	0
			実績	0	50	100	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H22	H23	H24	H25
	工事計画出来高	%	目標	0	50	100	0
			実績		50	100	
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成24年度の実施結果	事業の達成状況	計画どおり、施設の改修を完了することができた。			
		事業実施における課題				
		事業を縮小・廃止したときの影響				
	平成25年度の改善内容	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)				
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	平成24年度終了	平成24年度に事業を終了		
		判定理由				
26年度以降の改善案						

二次評価	方向性の判定	判定理由			
	平成24年度終了	一次評価のとおり。			