

事業番号	255
------	-----

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	藤島調整池整備事業						担当部	都市建設部							
	会計区分	下水道事業特別会計			事業類型	施設整備系	担当課	河川課								
	事業期間	平成14年度			～	平成23年度		担当係	河川係							
	総合計画 分野別計画	主目的	5 都市基盤		26 河川・水路		2 雨水貯留施設を整備する									
		副目的														
	予算区分	款	2		項	1		目	1		大	21		中	1	
	根拠法令・個別計画	河川法、特定都市河川浸水被害対策法、下水道法、都市計画法、尾張都市計画下水道、公共下水道事業計画														
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	6 %		委託	94 %		助成	0 %							
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	藤島ポンプ場の機能を補完する雨水調整池をポンプ場の隣に設置することにより、5年に一度程度の大雨に対し床下浸水が発生しないようにする。														
	内容 (手段)	<p>藤島ポンプ場の隣に事業用地(2,724㎡)を取得し、地下式鉄筋コンクリート雨水貯留施設(貯留量5,800㎡)を建設した。 (平成21年6月完了) 総事業費 8億3千万円</p> <p>【補償費内容】 損失補償物件 3件 (補償費:882千円)</p>														
受益者負担	受益者負担なし															

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	83,729	7,202	882	0	
		正職員	従事者数	人	0.40	0.10	0.01	0.00
			人件費	千円	2,127	531	53	0
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		費用合計	千円	85,856	7,733	935	0	
	対前年比	%			9.0	12.0	0.0	
財源	一般財源	千円	74,456	7,733	935	0		
	国・県支出金	千円	6,000	0	0	0		
	その他財源	千円	5,400	0	0	0		

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	貯留施設の進捗率	%	目標		100	—	—
実績				100	—	—	
事業損失調査件数	件	目標		—	35	—	
		実績		—	35	—	
補償契約件数	件	目標		—	11	3	
		実績		—	8	3	
績	成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	1時間最大52ミリ降雨による浸水被害の解消 ()内は当該年度の時間最大雨量	戸	目標		0	0	0
実績				(42) 0	(42) 0	(42) 0	
事業損失補償の進捗率	%	目標		—	100	100	
		実績		—	73	100	

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	平成21年6月に完了した藤島雨水貯留施設の工事に伴う周辺住宅への影響を1年後に調査を実施したところ11件の家屋等の損失が確認され、平成22年度に8件の補償契約を締結し、残り3件については平成23年度に補償契約を締結し全て完了した。				
		事業実施における課題等					
		事業を縮小・廃止したときの影響					
今後の事業の方向性	方向性の判定	平成23年度終了					
	判定理由						
	改善案等						

二次評価	方向性の判定	判定理由				
	平成23年度終了	一次評価のとおり。				