

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	コミュニティセンター施設整備事業						担当部	市民産業部							
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	生活交流課							
	事業期間	平成23年度			～	平成24年度		担当係	生活相談係							
	総合計画 分野別計画	主目的	1 市民生活		1 地域コミュニティ		1 地域活動の充実を図る									
		副目的														
	予算区分	款	2		項	7		目	1		大	3		中	3	
	根拠法令・個別計画	小牧市総合計画、小牧市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例、小牧市南部コミュニティセンターの管理運営に関する基本協定書														
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	100 %			委託	0 %			助成	0 %					
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	南部コミュニティセンター駐車場については、現在北側の24台分(身しょう者用2台分除く)のほか、公園用地を借りて対応しているが、公園整備が進められることによりその用地を使用できなくなるため駐車場を整備する。														
	内容 (手段)	<p>○23年度実施内容 調整池の上面を利用した駐車場を区画整理事業により建設整備する。(42台分)</p> <p>H23直接経費の内訳 工事請負費: 13,700,000円</p> <p>○24年度実施内容 23年度に引き続き、建設を行い駐車場整備をする。</p>														
受益者負担	無															

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円			13,700	27,378	
		正職員	従事者数	人			0.30	0.32
			人件費	千円	0	0	1,595	1,702
		その他職員	従事者数	人			0.00	0.00
			人件費	千円			0	0
		費用合計	千円	0	0	15,295	29,080	
	対前年比	%		#DIV/0!	#DIV/0!	190.1		
財源	一般財源	千円	0	0	10,455	12,020		
	国・県支出金	千円			4,840	7,260		
	その他財源	千円			0	9,800		

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	設計業務進捗率	%	目標				100
実績						100	
工事進捗率	%	目標				100	100
		実績				50	
		目標					
		実績					
績	成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	駐車場利用件数	%	目標				100
実績							
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	平成23年度に終了予定であったが、平成24年度に繰り越した。平成24年度中には完了し、南部コミュニティセンターの駐車場として稼働予定である。				
		事業実施における課題等					
		事業を縮小・廃止したときの影響					
	今後の事業の方向性	方向性の判定	平成24年度終了予定				
		判定理由					
		改善案等					

二次評価	方向性の判定	判定理由				
	平成24年度終了予定	一次評価のとおり。				