

事業番号	156
------	-----

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	味岡保育園施設建設事業						担当部	健康福祉部		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	子育て支援課		
	事業期間	平成22年度			～	平成24年度		担当係	保育係		
	総合計画 分野別計画	主目的	3 保健福祉		12 子育て支援		2 多様な保育サービスを提供する				
		副目的									
	予算区分	款	3	項	3	目	6	大	3	中	1
	根拠法令・個別計画										
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	味岡保育園を建替えし、保育ニーズが高い低年齢児保育に対応した保育園計画とする。									
	内容 (手段)	<p>◆24年度実施内容 平成23年度に作成した設計をもとに建設工事を実施し、供用開始に向けて必要な整備を行った。 平成24年 6月 工事業者入札 平成24年 7月 工事業者契約 平成24年 7月～平成25年3月 建設工事 平成25年 3月 工事終了・備品購入 平成25年 4月 1日 供用開始</p> <p>◆24年度直接経費の内訳 消耗品費875千円、役務費500千円、設計・監理委託料9,020千円、工事費308,553千円、備品購入費8,001千円、負担金914千円、その他277千円 ※その他財源は、地方債155,100千円。</p> <p>24年度で事業終了。</p>									
	受益者負担	無									

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額	
コスト	費用	直接経費	千円	0	17,660	328,140	0
	正職員	従事者数	人		0.10	0.10	0.00
		人件費	千円	0	533	533	0
	その他職員	従事者数	人		0.00	0.00	0.00
		人件費	千円		0	0	0
	費用合計		千円	0	18,193	328,673	0
対前年比		%		#DIV/0!	1,806.5	0.0	
財源	一般財源	千円	0	18,193	173,573	0	
	国・県支出金	千円		0	0	0	
	その他財源	千円		0	155,100	0	

業 績	活動指標名	単位		H22	H23	H24	H25
	進捗率	%	目標			100	0
			実績			100	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名	単位		H22	H23	H24	H25
	園児数	人	目標				150
			実績				
低年齢児保育受入数	人	目標				42	
		実績					

事業の自己評価	平成24年度の達成状況	平成24年度は建設工事を実施し、計画通りに事業を終了する事ができた。 平成25年度からは0歳児保育を実施。		
	事業実施における課題			
	事業を縮小・廃止したときの影響			
	平成25年度の改善内容	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)		
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	平成24年度終了	平成24年度に事業を終了
		判定理由		
26年度以降の改善案				

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成24年度終了	一次評価のとおり。