

事業番号	037
------	-----

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	小牧原西区集会施設整備事業							担当部	市民産業部			
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	生活交流課				
	事業期間	平成23年度			～	平成24年度		担当係	生活相談係				
	総合計画 分野別計画	主目的	1 市民生活		1 地域コミュニティ		1 自治会活動を支援する						
		副目的											
	予算区分	款	2		項	7		目	1		大	4 中 5	
	根拠法令・個別計画	小牧市集会施設設置基準											
	目的 (対象をどの様な状態にするのか)	地域の健全な自治体活動を推進するため、地域コミュニティ活動及びレクリエーション活動環境を整える。											
	内容 (手段)	<p>◆24年度実施内容 既存の小牧原西区集会所は老朽化が激しく、地域活動に支障をきたしていた。新たに地域コミュニティ活動の拠点となる施設を整備し、自治会等の運営が円滑に行われるようにするため、小牧原西会館を新築した。</p> <p>敷地面積:211.21㎡ 延床面積:238.56㎡</p> <p>◆24年度直接経費の内訳 需用費:6,000円 役務費:51,000円 委託料:2,467,500円 工事請負費:51,492,000円 備品購入費:1,802,640円 負担金、補助及び交付金:82,950円</p>											
	受益者負担	無											

			単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額	
	コスト	費用	直接経費		千円		4,268	55,902
正職員			従事者数	人		0.10	0.10	0.00
			人件費	千円	0	533	533	0
その他職員			従事者数	人		0.00	0.00	0.00
			人件費	千円		0	0	0
費用合計			千円	0	4,801	56,435	0	
対前年比		%		#DIV/0!	1,175.4	0.0		
財源	一般財源		千円	0	3,161	34,955	0	
	国・県支出金		千円		1,640	21,480	0	
	その他財源		千円		0	0	0	

業	活動指標名	単位		H22	H23	H24	H25
	績	設計業務進捗率	%	目標		100	
実績					100		
業	工事進捗率	%	目標		0	100	0
			実績		0	100	
績	成果指標名	単位	目標				
			実績				
業	施設利用件数(H25年度から指定管理協定を締結するため、指標とする)	件	目標			0	100
			実績			0	
績			目標				
			実績				

事業の自己評価	平成24年度の実施結果	事業の達成状況	平成23年度において、地元関係者との意見調整等を行いながら設計事務及び地質調査業務を実施。平成24年度において、建築工事を行った。				
		事業実施における課題					
		事業を縮小・廃止したときの影響					
	平成25年度の改善内容	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)					
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	平成24年度終了	平成24年度に事業を終了			
	判定理由						
	26年度以降の改善案						

二次評価	方向性の判定	判定理由				
		平成24年度終了	一次評価のとおり。			