

事業番号	040
------	-----

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	コミュニティセンター施設整備事業						担当部	市民産業部		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	生活交流課		
	事業期間	平成23年度			～	平成24年度		担当係	生活相談係		
	総合計画 分野別計画	主目的	1 市民生活		1 地域コミュニティ		1 地域活動の充実を図る				
		副目的									
	予算区分	款	2	項	7	目	1	大	3	中	3
	根拠法令・個別計画	小牧市総合計画、小牧市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例、小牧市南部コミュニティセンターの管理運営に関する基本協定書									
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	南部コミュニティセンター駐車場については、現在北側の24台分(身しよう者用2台分除く)のほか、公園用地を借りて対応しているが、公園整備が進められることによりその用地を使用できなくなるため駐車場を整備する。									
	内容 (手段)	<p>◆24年度実施内容 23年度に終了予定であった事業を24年度に繰り越し、引き続き、駐車場整備を行った。</p> <p>24年度直接経費の内訳 工事請負費:2,896,950円 工事請負費(繰越分):22,557,550円</p> <p>その他財源の内容 コミュニティ施設建設事業債 9,800,000円</p>									
	受益者負担	無									

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額	
コスト	直接経費	千円		13,700	25,454		
	費用	正職員	従事者数	人	0.30	0.25	
		人件費	千円	0	1,599	1,332	0
	その他職員	従事者数	人		0.00	0.00	0.00
		人件費	千円		0	0	0
	費用合計	千円	0	15,299	26,786	0	
対前年比	%			#DIV/0!	175.0	0.0	
財源	一般財源	千円	0	3,199	9,726	0	
	国・県支出金	千円		12,100	7,260		
	その他財源	千円		0	9,800		

業	活動指標名	単位		H22	H23	H24	H25
	績	設計業務進捗率	%	目標		100	
実績					100		
業	工事進捗率	%	目標		100	100	
			実績		50	100	
績	成果指標名	単位	目標				
			実績				
業	工事進捗率	%	目標		100	100	
			実績		50	100	
績			目標				
			実績				

事業の自己評価	平成24年度の事業の実施結果	事業の達成状況	平成23年度に完了予定であったが、平成24年度に繰り越した。平成24年度に完了し、3月末より稼働した。今後は、イベント時などには多く利用があると思われる。				
		事業実施における課題					
		事業を縮小・廃止したときの影響					
	平成25年度の改善内容	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)					
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	平成24年度終了	平成24年度に事業を終了			
	判定理由						
	26年度以降の改善案						

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成24年度終了	一次評価のとおり。