

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	適応指導教室施設整備事業						担当部	教育委員会事務局		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	学校教育課		
	事業期間	平成24年度			～	平成25年度		担当係	学校教育係		
	総合計画 分野別計画	主目的	4 教育文化		16 学校教育		1 教育を支える学習環境を整備する				
		副目的									
	予算区分	款	10	項	1	目	3	大	4	中	4
	根拠法令・個別計画										
	目的 (対象をどの様な状態にするのか)	旧味岡児童館を適応指導教室・日本語初期教室分室として使用できるよう整備する。									
	内容 (手段)	<p>◆平成24年度実施内容 旧味岡児童館を適応指導教室として使用するための設計を委託した。 25年度中に改修工事を実施し、9月頃から使用する予定である。</p> <p>◆平成24年度直接経費 設計委託料(3,885千円)</p> <p>◆平成25年度直接経費 管理委託料(1,790千円) 改修工事費(51,000千円) 教育ネットワーク整備工事費(1,390千円) 引越手数料・下水道受益者負担金・その他各種手数料等(829千円)</p>									
	受益者負担	無									

			単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額	
	コスト	費用	直接経費		千円	0	0	3,885
正職員			従事者数	人	0.00	0.00	0.50	1.00
			人件費	千円	0	0	2,665	5,330
その他職員			従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
費用合計			千円	0	0	6,550	60,339	
対前年比		%		#DIV/0!	#DIV/0!	921.2		
財源	一般財源		千円	0	0	6,550	21,339	
	国・県支出金		千円	0	0	0	0	
	その他財源		千円	0	0	0	39,000	

業 績	活動指標名	単位		H22	H23	H24	H25	
	進捗率	%	目標		—	—	—	100
			実績		—	—	6.6	
			目標					
			実績					
			目標					
			実績					
	成果指標名	単位		H22	H23	H24	H25	
	進捗率	%	目標		—	—	—	100
			実績		—	—	6.6	
		目標						
		実績						

事業の自己評価	平成24年度の達成状況	旧味岡児童館を適応指導教室として使用するための設計を委託し、設計を完了した。		
	事業実施における課題			
	事業を縮小・廃止したときの影響			
	平成25年度の改善内容	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)		
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	平成25年度終了予定	平成25年度に事業を終了予定
		判定理由		
26年度以降の改善案				

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成25年度終了予定	一次評価のとおり。