

事業番号	317
------	-----

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	小牧小学校改築事業							担当部	教育委員会事務局		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	教育総務課			
	事業期間	平成20年度			～	平成24年度		担当係	施設係			
	総合計画 分野別計画	主目的	4 教育文化		16 学校教育		1 教育を支える学習環境を整備する					
		副目的										
	予算区分	款	10	項	2	目	3	大	3	中	2	
	根拠法令・個別計画	小牧市立学校施設耐震化推進計画										
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	小牧小学校の老朽化や耐震性の問題がある学校施設を計画的に改築し、安全で安心な学校ができるようにする。										
	内容 (手段)	<p>小牧市立学校施設耐震化推進計画に基づき、平成24年度末に改築工事が完了した。  平成22年度 実施設計の施行  平成23年度 校舎棟の着工  平成24年度 校舎棟、体育館、プール、グラウンドの竣工</p> <p>(直接経費の内訳)  小牧小学校改築工事費 765,195,000円  一般備品購入費 4,434,260円  その他 20,296,555円</p> <p>(一般財源以外の財源)  国庫支出金 110,092,000円  その他の財源(市債、繰入金) 654,300,000円</p>										
	受益者負担	無										

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	55,204	1,430,038	789,925	-	
		正職員	従事者数	人	0.30	0.30	0.30	-
			人件費	千円	1,599	1,599	1,599	#VALUE!
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
	費用合計		千円	56,803	1,431,637	791,524	#VALUE!	
対前年比		%		2,520.3	55.2	#VALUE!		
財源	一般財源	千円	56,803	330,155	25,533	#VALUE!		
	国・県支出金	千円	0	312,082	110,092			
	その他財源	千円	0	789,400	654,300			

業	活動指標名	単位		H22	H23	H24	H25
	績	小牧小学校改築協議会の開催	回	目標	2	—	—
実績				2	—	—	
工事の進捗		%	目標	0	66	100	
			実績	0	65	100	
			目標				
			実績				
業	成果指標名	単位		H22	H23	H24	H25
	実施設計	件	目標	1	—	—	
実績			1	—	—		
績	工事の進捗	%	目標	0	66	100	
			実績	0	65	100	

事業の自己評価	平成24年度の実施結果	事業の達成状況	平成23年度と平成24年度の2カ年にわたり、校舎や体育館、プールなどの改築工事が完了した。				
		事業実施における課題					
		事業を縮小・廃止したときの影響					
	平成25年度の改善内容	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)					
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	平成24年度終了	平成24年度に事業を終了			
判定理由							
26年度以降の改善案							

二次評価	方向性の判定	判定理由				
	平成24年度終了	一次評価のとおり。				