

事業番号	322
------	-----

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	味岡中学校改築事業							担当部	教育委員会事務局													
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	教育総務課														
	事業期間	平成22年度			～	平成26年度		担当係	施設係														
	総合計画 分野別計画	主目的	4 教育文化		16 学校教育		1 教育を支える学習環境を整備する																
		副目的																					
	予算区分	款	10	項	3	目	3	大	3	中	2												
	根拠法令・個別計画																						
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	味岡中学校の老朽化や耐震性の問題がある学校施設を計画的に改築し、安全で安心な学校運営ができるようにする。																					
	内容 (手段)	<p>(平成24年度)</p> <p>小牧市立学校施設耐震化推進計画に基づき、平成26年度までに改築工事が完了できるように改築協議会と協議しながら実施設計を行った。</p> <p>平成22年度 基本構想・基本計画策定の実施  平成23年度 基本設計の実施  平成24年度 実施設計の実施  平成25年度 校舎棟、体育館、柔剣道場の着工  平成26年度 校舎棟、体育館、柔剣道場、グラウンドの竣工</p> <p>(直接経費の内訳)</p> <table border="0"> <tr> <td>味岡中学校改築工事設計委託料</td> <td>78,225,000円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4,339,750円</td> </tr> </table> <p>(平成25年度)</p> <p>平成25年度においては、校舎棟をはじめ改築工事に着工する。</p> <p>(直接経費の内訳)</p> <table border="0"> <tr> <td>味岡中学校改築工事監理委託料</td> <td>14,552,000円</td> </tr> <tr> <td>味岡中学校改築工事費等</td> <td>774,887,000円</td> </tr> </table> <p>(一般財源以外の財源)</p> <table border="0"> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>136,536,000円</td> </tr> <tr> <td>その他の財源(市債、繰入金)</td> <td>636,700,000円</td> </tr> </table>										味岡中学校改築工事設計委託料	78,225,000円	その他	4,339,750円	味岡中学校改築工事監理委託料	14,552,000円	味岡中学校改築工事費等	774,887,000円	国庫支出金	136,536,000円	その他の財源(市債、繰入金)	636,700,000円
	味岡中学校改築工事設計委託料	78,225,000円																					
その他	4,339,750円																						
味岡中学校改築工事監理委託料	14,552,000円																						
味岡中学校改築工事費等	774,887,000円																						
国庫支出金	136,536,000円																						
その他の財源(市債、繰入金)	636,700,000円																						
受益者負担	無																						

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額		
コスト	費用	直接経費	千円			82,564	789,439	
		正職員	従事者数	人			0.30	0.30
			人件費	千円	0	0	1,599	1,599
		その他職員	従事者数	人			0.00	0.00
			人件費	千円			0	0
	費用合計	千円	0	0	84,163	791,038		
対前年比	%			#DIV/0!	#DIV/0!	939.8		
財源	一般財源	千円	0	0	84,163	16,203		
	国・県支出金	千円			0	136,536		
	その他財源	千円			0	636,700		

業	活動指標名	単位		H22	H23	H24	H25
	味岡中改築協議会の開催	回	目標		4	5	2
実績				4	5	2	
工事の進捗	%	目標		-	-	-	25
		実績		-	-	-	
成果指標名	単位	目標					
		実績					
工事の進捗	%	目標		-	-	-	25
		実績		-	-	-	
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成24年度の実施結果		事業の達成状況		
	平成25年度の改善内容	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)	今年度から、工事が着工することから周辺住民の対応や生徒の対応について、施工業者や設計事務所、学校と協議しながら対応し改善していく。		
		事業を縮小・廃止したときの影響	学校施設の利用と安全で快適な環境が維持できない。		
		事業実施における課題	2か年にわたる改築工事のため、周辺の住宅などに工事に伴う騒音・振動等や工事車両などの影響が懸念される。		
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	維持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの(対象や手段を見直す場合も含む)	
判定理由		改築における管理者である市が、学校を改築する必要があるため、現状維持とした。			
26年度以降の改善案		工事により、体育の授業などに制限がかかるため、生徒や職員などに負担にならないようによりよい学校の環境を維持するため学校や施工業者、設計事務所と調整しながら対応していく。			

二次評価	方向性の判定	判定理由
	維持	一次評価のとおり。