

事業番号	119
------	-----

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	高齢者生きがい活動施設整備事業						担当部	健康福祉部							
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	長寿介護課							
	事業期間	平成23年度			～	平成24年度		担当係	長寿福祉係							
	総合計画 分野別計画	主目的	3 保健福祉		13 高齢者福祉		1 高齢者の地域活動を支援する									
		副目的														
	予算区分	款	3		項	2		目	1		大	4		中	3	
	根拠法令・個別計画															
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	17 %			委託	83 %			助成	0 %					
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	市内に居住する60歳以上の高齢者が就業する施設の改修・修繕														
	内容 (手段)	<p>(23年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1みどりの里・・・ガラス温室改修工事 2,604千円</li> </ul> <p>(24年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1みどりの里・・・ガラス温室改修工事 3,800円</li> <li>・第2みどりの里・・・屋根外壁等改修工事 7,000千円</li> </ul>														
受益者負担	無															

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	0	0	2,604	11,672	
		正職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.10	0.10
			人件費	千円	0	0	531	531
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		費用合計	千円	0	0	3,135	12,203	
	対前年比	%		#DIV/0!	#DIV/0!	389.2		
財源	一般財源	千円	0	0	3,135	12,203		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	0	0	0	0		

業  績	活動指標名		単位		H21	H22	H23	H24
	工事の進捗	%	目標		0	0	50	100
			実績		0	0	50	
			目標					
			実績					
			目標					
			実績					
	成果指標名		単位		H21	H22	H23	H24
	工事計画出来高	%	目標		0	0	50	100
			実績				50	
		目標						
		実績						

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	予定出来高分の工事が完了した。				
		事業実施における課題等					
		事業を縮小・廃止したときの影響					
	今後の事業の方向性	方向性の判定	平成24年度終了予定				
		判定理由					
		改善案等					

二次評価	方向性の判定	判定理由				
	平成24年度終了予定	一次評価のとおり。				