

事業番号	038
------	-----

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	小牧原街道区集会施設整備事業						担当部	市民産業部							
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	生活交流課							
	事業期間	平成24年度			～	平成25年度		担当係	生活相談係							
	総合計画 分野別計画	主目的	1 市民生活		1 地域コミュニティ		1 自治会活動を支援する									
		副目的														
	予算区分	款	2		項	7		目	1		大	4		中	6	
	根拠法令・個別計画	小牧市集会施設設置基準														
	目的 (対象をどの様な状態にするのか)	地域の健全な自治体活動を推進するため、地域コミュニティ活動及びレクリエーション活動環境を整える。														
	内容 (手段)	<p>◆24年度実施内容 市道樋下1号線の改良に伴い、現在の小牧原街道会館を取り壊す必要が生じたため、新たに地域コミュニティ活動の拠点となる施設を整備し、自治会等の運営が円滑に行われるようにする。 平成24年度は建設に向け建築設計、地質調査を行った。</p> <p>◆24年度直接経費の内訳 役務費:68,000円 委託料:5,617,500円</p> <p>◆25年度実施内容 24年度に行った設計に基づき、建築工事を行う。 敷地面積:約559㎡ 会館延床面積:約328㎡</p> <p>25年度直接経費の内訳 需用費:11,000円 役務費:51,000円 委託料:3,269,000円 工事請負費:97,700,000円 備品購入費:500,000円 負担金:、補助及び交付金:514,000円</p>														
	受益者負担	無														

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額		
コスト	費用	直接経費	千円			5,685	102,045	
		正職員	従事者数	人			0.10	0.13
			人件費	千円	0	0	533	692
		その他職員	従事者数	人			0.00	0.00
			人件費	千円			0	0
	費用合計	千円	0	0	6,218	102,737		
対前年比	%			#DIV/0!	#DIV/0!	1,652.2		
財源	一般財源	千円	0	0	6,218	102,737		
	国・県支出金	千円			0	0		
	その他財源	千円			0	0		

業	活動指標名	単位		H22	H23	H24	H25
	績	設計業務進捗率	%	目標			100
実績						100	
業	工事進捗率	%	目標			0	100
			実績			0	
業	成果指標名	単位	目標				
			実績				
績	施設利用件数(H25年度から指定管理協定を締結するため、指標とする)	件	目標				0
			実績				

事業の自己評価	平成24年度の達成状況	平成24年度において、会館建設に向けた設計業務及び地質調査業務を実施し、地元関係者との意見調整等を行いながら、一定の評価を得る内容の設計書が完成した。		
	平成24年度の事業実施における課題			
	事業を縮小・廃止したときの影響			
	平成25年度の改善内容	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)		
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	平成25年度終了予定	平成25年度に事業を終了予定
		判定理由		
	26年度以降の改善案			

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成25年度終了予定	一次評価のとおり。