

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	小牧原西区集会施設整備事業						担当部	市民産業部							
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	生活交流課							
	事業期間	平成23年度			～	平成24年度			担当係	生活相談係						
	総合計画 分野別計画	主目的	1 市民生活		1 地域コミュニティ		1 自治会活動を支援する									
		副目的														
	予算区分	款	2		項	7		目	1		大	4		中	5	
	根拠法令・個別計画	小牧市集会施設設置基準														
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	13 %			委託	87 %			助成	0 %					
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	地域の健全な自治体活動を推進するため、地域コミュニティ活動及びレクリエーション活動環境を整える。														
	内容 (手段)	<p>○23年度実施内容 現在の小牧原西区集会所は老朽化が激しく、また世帯数増加に伴う狭あい化も相成り、地域活動に支障をきたしているため、新たに地域コミュニティ活動の拠点となる施設を整備し、自治会等の運営が円滑に行われるようにする。 平成23年度は建設に向け建築設計、地質調査を行った。</p> <p>H23直接経費の内訳 役務費:68,000円 委託料:4,200,000円</p> <p>○24年度実施内容 23年度に行った設計に基づき、建築工事を行う。 敷地面積:約211㎡ 会館延床面積:約238㎡</p>														
受益者負担	無															

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円			4,268	74,178	
		正職員	従事者数	人			0.10	0.13
			人件費	千円	0	0	531	691
		その他職員	従事者数	人			0.00	0.00
			人件費	千円			0	0
		費用合計		千円	0	0	4,799	74,869
	対前年比		%		#DIV/0!	#DIV/0!	1,560.0	
財源	一般財源	千円	0	0	3,159	22,189		
	国・県支出金	千円			1,640	22,880		
	その他財源	千円			0	29,800		

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	設計業務進捗率	%	目標				100
実績						100	
工事進捗率	%	目標				0	100
		実績				0	
績	成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24
			施設利用件数 (H25年度から指定管 理協定を締結するた め指標とする)	件	目標		
			実績				
			目標				
			実績				

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	平成23年度において、会館建設に向けた設計業務及び地質調査業務を実施し、地元関係者との意見調整等を行いながら、一定の評価を得る内容の設計書が完成した。				
		事業実施における課題等					
		事業を縮小・廃止したときの影響					
今後の事業の方向性	方向性の判定	平成24年度終了予定					
	判定理由						
	改善案等						

二次評価	方向性の判定	判定理由				
	平成24年度終了予定	一次評価のとおり。				