

事業番号	069
------	-----

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	水質保全対策事業						担当部	市民産業部		
	会計区分	一般会計			事業類型	一般		担当課	農政課		
	事業期間	平成12年度以前			～	平成25年度		担当係	事業係		
	総合計画 分野別計画	主目的	6 産業振興		28 農業		5 農業用施設の整備を進める				
		副目的									
	予算区分	款	6	項	1	目	4	大	4	中	2
	根拠法令・個別計画										
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	農業用水と生活排水等の分離を図ることにより、都市汚水による水質汚濁に起因する障害を除去する。									
	内容 (手段)	<p>・合瀬川水系5市町において農業用水と生活雑排水等と分離するため、県営事業により用水施設のパイプライン化を図り、その工事費を負担する。</p> <p>・全体受益面積948.43ha(うち小牧市関係372.37ha、32.42%)、全体事業費9,870,000千円(うち小牧市負担分32.42%)。</p> <p>◆24年度実施内容 農業用水管を水質保全対策事業「合瀬川地区」で1,693m、小規模かんがい排水事業で131mが施工され、工事費にかかる負担金を支出した。</p> <p>◆24年度直接経費の内訳 県営水質改善対策事業負担金ほか2件(8,186千円)</p> <p>◆25年度直接経費の内訳 県営水質改善対策事業負担金ほか2件(7,435千円)</p> <p>財源 その他 農業施設整備事業債(2,100千円)</p>									
	受益者負担	無									

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	12,832	11,443	8,186	7,435	
		正職員	従事者数	人	0.05	0.05	0.05	0.05
			人件費	千円	266	266	266	266
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
	費用合計	千円	13,098	11,709	8,452	7,701		
対前年比	%			89.3	72.1	91.1		
財源	一般財源	千円	4,098	4,709	3,352	5,601		
	国・県支出金	千円	0	0	0	0		
	その他財源	千円	9,000	7,000	5,100	2,100		

業 績	活動指標名		単位	H22	H23	H24	H25
	パイプライン整備延長	m	目標	1,230	950	900	2,380
			実績	2,003	948	876	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H22	H23	H24	H25
	パイプライン整備進捗率	%	目標	51	56	59	70
			実績	53	56	66	
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成24年度の実施結果	
	事業の達成状況	農業用水の水質保全に向けて、整備を進めている。事業期間が2年延長され、平成27年度までとなった。平成24年度末までの事業進捗率(整備延長)については、平24年度補正分が平成25年度への繰越となった分も含め、66%となった。
	事業実施における課題	県営水質保全対策事業については、施設整備率66%に対し、事業費率98.1%であり、とても事業計画予算内での完了は出来ない。今後、事業計画の変更が必要になる。
	事業を縮小・廃止したときの影響	本事業は主に県営の事業であり、受益面積等により各市町がその事業費を負担している。負担金の縮小・廃止となると事業そのものの遂行に影響が生じ、他市町にもその影響が及ぶ。
	平成25年度の改善内容	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)
		事業計画の変更について関係市町と調整を図る。
	平成26年度の事業の方向性	
方向性の判定	維持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの(対象や手段を見直す場合も含む)
判定理由	水路を堰き止め農業用水を取水していることから、昨今の急激な気象変化により浸水被害が発生している。農業用水の水質保全および安全な市民生活を確保する上で必要な事業である。	
26年度以降の改善案	係市町と調整を図り、事業の早期完了に向けて愛知県に要望をしていく。	

二次評価	方向性の判定	判定理由
	維持	一次評価のとおり。