

事業番号	242
------	-----

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	《交通安全施設整備事業》						担当部	都市建設部					
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	道路課					
	事業期間	平成12年度以前			～		平成30年度以降		担当係	道路係				
	総合計画 分野別計画	主目的	5 都市基盤		23 道路		2 歩道整備を進める							
		副目的												
	予算区分	款	8		項	2		目	6		大	3		中
	根拠法令・個別計画	道路法												
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	83 %			委託	17 %		助成	0 %				
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	・交通弱者である歩行者や自転車の安全性を確保する。												
	内容 (手段)	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道や自転車歩行者道の整備。 ・交差点を改良することにより、右折帯設置、歩車道分離及び交通安全施設の整備。 ・工事の設計、積算及び施工管理、用地買収に関する事務 <p>○直接経費の内訳 【委託業務内容】 設計、測量、物件調査等の委託(委託料:14,023千円) 【工事の内容】 南外山屋敷4号線歩道設置事業L=101m、常普請三ツ淵線歩道設置事業L=18m、その他の交通安全施設整備事業L=552m(工事契約金額:51,857千円) 【用地買収】(用地購入費:41,134千円)(物件補償費:12,489千円)</p>												
受益者負担	無													

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	183,665	159,381	119,503	279,800	
		正職員	従事者数	人	1.50	0.00	1.00	1.00
			人件費	千円	7,978	0	5,319	5,319
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		費用合計	千円	191,643	159,381	124,822	285,119	
	対前年比	%			83.1	78.3	228.4	
財源	一般財源	千円	169,643	159,381	124,822	285,119		
	国・県支出金	千円	22,000	0	0	0		
	その他財源	千円	0	0	0	0		

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	整備延長	m	目標		1,090	1,620	1,135
実績				1,563	1,662	832	
		目標					
		実績					
		目標					
		実績					
績	成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	整備延長	m	目標		1,090	1,620	1,135
実績				1,563	1,662	832	
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	<p>主要な通学路ではあるが歩車道の分離がされていない箇所が幾所もある中、地元要望等により歩道整備に努めている。</p>				
		事業実施における課題等	<p>用地買収、境界立会等相手方に左右されて事業実施が遅れることがある。</p>				
		事業を縮小・廃止したときの影響	<p>市民が安全で快適な交通環境の形成を図るための手段として、当該事業を実施するため、廃止すれば交通弱者である歩行者の安全性の確保が図れなくなる。</p>				
今後の事業の方向性	方向性の判定	現状維持					
	判定理由	<p>地元要望に応えるとともに、交通弱者である歩行者や自転車の安全性の確保が図られていることから現状維持と判断とした。</p>					
	改善案等	<p>事業が円滑に進むよう、地元区と調整を密に図る。</p>					

二次評価	方向性の判定	判定理由				
	現状維持	<p>一次評価のとおり。(通学路の安全確保のための施設整備の拡充は調整段階)</p>				