

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	味岡保育園施設整備事業						担当部	健康福祉部							
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	子育て支援課							
	事業期間	平成22年度			～	平成24年度		担当係	保育係							
	総合計画 分野別計画	主目的	3 保健福祉		12 子育て支援		2 多様な保育サービスを提供する									
		副目的														
	予算区分	款	3		項	3		目	6		大	3		中	1	
	根拠法令・個別計画															
	実施・運営方法 ※費用合計に占める 経費の内訳(割合)	直接実施・ 運営	2 %		委託	98 %		助成	0 %							
	目的 (対象をどの様な 状態にするのか)	味岡保育園を建替えし、保育ニーズが高い低年齢児保育に対応した保育園計画とする。														
	内容 (手段)	<p>文津土地区画整理事業に伴う移転、及び、園舎の老朽化により代替地に保育園用地を確保、園舎を建設し、旧保育園用地を解体し、区画整理課へ渡すもの。味岡保育園設計業務プロポーザルにて設計者を選択し、保育士からなる味岡保育園建設内容検討委員会の意見を聞き園舎レイアウトを決定した。</p> <p>(平成23年度) 平成23年7月プロポーザル 一次審査 平成23年8月 プロポーザル(プレゼン・ヒアリング)結果 平成23年9月から設計業者と検討委員会にて協議 平成24年3月設計終了 (平成24年度) 平成24年 6月 工事業者入札 平成24年 7月 工事業者契約 平成24年 7月～平成25年3月 建設工事 平成25年 3月 工事終了・備品購入 平成25年 4月 1日 開園 平成25年 4月 1日以降 園舎解体</p> <p>※H23直接経費は設計プロポーザル委員謝礼20,000円、 確認申請・構造計画適合判定手数料367,000円、設計管理委託料16,275,000円、 地質調査委託料997,500円</p>														
受益者負担	無															

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円			17,659	419,448	
		正職員	従事者数	人			0.10	0.10
			人件費	千円	0	0	531	531
		その他職員	従事者数	人			0.00	0.00
			人件費	千円			0	0
		費用合計	千円	0	0	18,190	419,979	
	対前年比	%		#DIV/0!	#DIV/0!	2,308.8		
財源	一般財源	千円	0	0	18,190	419,979		
	国・県支出金	千円						
	その他財源	千円						

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	績	進捗率	%	目標			
実績							
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24	
園児数	人	目標	140	140	140	140	
		実績					
低年齢児保育受入数	人	目標					
		実績					

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	味岡保育園設計業務プロポーザルにて設計者を選択し、保育士からなる味岡保育園建設内容検討委員会の意見を聞き園舎レイアウトを決定した。			
		事業実施における課題等				
		事業を縮小・廃止したときの影響				
	今後の事業の方向性	方向性の判定	平成24年度終了予定			
		判定理由				
		改善案等				

二次評価	方向性の判定	判定理由			
	平成24年度終了予定	一次評価のとおり。			