

平成23年度事業シート(概要説明書)《※平成22年度実施事業》

事業の概要	事務事業名	汚水管整備事業						担当部	水道部			
	会計区分	下水道事業特別会計			事業類型	施設整備系		担当課	下水道課			
	事業期間	平成12年度以前			～	平成30年度以降			担当係	計画係		
	総合計画分野別計画	主目的	5 都市基盤		25 汚水・排水処理		1 公共下水道を普及促進する					
		副目的										
	予算区分	款	2	項	1	目	1	大	3	中	1	
	根拠法令・個別計画	下水道法										
	実施・運営方法	<input type="radio"/> 市が直接実施・運営				地域住民組織		<input type="radio"/> 一部又は全部委託				
				指定管理・外郭団体		名称:						
				NPO・その他		名称:						
目的 (対象をどのような状態にするのか)	五条川左岸流域関連公共下水道事業認可区域内の住民に生活環境の改善と公共用水域の水質保全のため、下水道普及率の向上を目指す。											
内容 (手段)	市街化区域内の人口密集地及び区画整理事業施行区域を中心に下水道管きよの整備を行なった。 下水道事業認可区域:2,463ヘクタール 整備期間:昭和48年度～平成23年度 総事業費:633億円 職員は、整備計画に基づき、設計、監督を行う。											
受益者負担	無	内容										

		単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額	
コスト	直接経費		千円	1,048,333	680,547	827,000
	正職員	従事者数	人	5.10	5.50	6.10
		人件費	千円	27,361	29,507	32,726
	その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00
		人件費	千円	0	0	0
	費用合計		千円	1,075,694	710,054	859,726
	対前年比		%		66.0	
財源	一般財源		千円	61,885	61,300	62,006
	国・県支出金		千円	242,180	182,220	149,500
	その他財源		千円	771,629	466,534	648,220

業	活動指標	活動指標名	単位		H21	H22	H23
		整備面積	h a	目標			2,227
実績					2,160	2,132	
面整備管布設延長	m	目標			16,000	13,746	12,617
		実績			12,562	14,126	
		目標					
		実績					
績	成果指標	成果指標名	単位		H21	H22	H23
		普及率	%	目標		66	68
実績				67	68		
整備率	%	目標		90	94	100	
		実績		88	91		

事業の自己評価（一次評価）	事業目的の達成状況	汚水管の普及率については、計画どおり事業を進捗できている。ただし、整備率については、整備面積の目標値を事業認可面積としていることから、目標を達成できていない。				
	事業を廃止・休止したときの影響	小牧市の行政面積は6,282haあり、公共下水道を利用できる整備面積はまだ少なく、休止をすれば、多くの市民が公共下水道を利用することが出来なくなる。				
	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)			
	判定理由	小牧市の普及率はH21末で愛知県の普及率と比べ3.5%低いことから、今後も充実した公共下水道整備が必要である。				
今後の事業の方向性（今後の取組み・改善計画等）	現在、公共下水道事業計画事業認可の見直しをしており、整備区域を拡張(212.5ha)し、公共下水道区域を充実していく。					

二次評価	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)			
	判定理由	一次評価のとおり				