

平成23年度事業シート(概要説明書)《※平成22年度実施事業》

事業の概要	事務事業名	藤島調整池整備事業							担当部	都市建設部						
	会計区分	下水道事業特別会計			事業類型	施設整備系		担当課	河川課							
	事業期間	平成14年度			～	平成23年度		担当係	河川係							
	総合計画 分野別計 画	主目的	5 都市基盤		26 河川・水路		2 雨水貯留施設を整備する									
		副目的														
	予算区分	款	2		項	1		目	1		大	5		中	1	
	根拠法令・個別計画	河川法、特定都市河川浸水被害対策法、下水道法、都市計画法、尾張都市計画下水道、公共下水道事業計画														
	実施・運営 方法	<input type="radio"/> 市が直接実施・運営				地域住民組織		<input type="radio"/> 一部又は全部委託								
				指定管理・外郭団体		名称:										
				NPO・その他		名称:										
目的 (対象をどの様な状態にするのか)	藤島ポンプ場の機能を補完する雨水調整池をポンプ場の隣に設置することにより、5年に一度程度の大雨に対し床下浸水が発生しないようにする。															
内容 (手段)	<p>藤島ポンプ場の隣に事業用地(2,724㎡)を取得し、地下式鉄筋コンクリート雨水貯留施設(貯留量5,800㎡)を建設した。 (平成21年6月完了) 総事業費 8億3千万円</p> <p>【委託業務内容】</p> <p>測量設計業務の委託 1件 (委託料: 178千円)</p> <p>事業損失調査業務の委託 35棟 (委託料: 4,830千円)</p> <p>事業損失補償積算業務の委託 10棟 (委託料: 1,097千円)</p> <p>【補償費内容】</p> <p>損失補償物件 8件 (補償費: 1,096千円)</p>															
受益者負担	無	内容														

			単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額
	コスト	直接経費		千円	83,729	7,202
正職員		従事者数	人	0.40	0.10	0.01
		人件費	千円	2,146	536	53
その他職員		従事者数	人	0.00	0.00	0.00
		人件費	千円	0	0	0
費用合計		千円	85,875	7,738	1,956	
対前年比		%		9.0		
財源	一般財源		千円	74,475	7,738	1,956
	国・県支出金		千円	6,000	0	0
	その他財源		千円	5,400	0	0

業	活動指標	活動指標名	単位		H21	H22	H23	
		貯留施設の進捗率	%	目標		100	—	—
				実績	100	—		
績	成果指標	事業損失調査件数	件	目標	—	35	—	
				実績	—	35		
				目標				
				実績				
				目標				
				実績				
		成果指標名	単位		H21	H22	H23	
		1時間最大52ミリ降雨による浸水被害の解消 ()内は当該年度の時間最大雨量 中値	戸	目標	0	0	0	
	実績			(42) 0	(42) 0			
		事業損失補償の進捗率	%	目標	—	100	100	
				実績	—	73		

事業の自己評価 (一次評価)	事業目的の達成状況	平成21年6月に完了した藤島雨水貯留施設の工事に伴う周辺住宅への影響を1年後に調査して、家屋等の損失により補償契約を8件締結した。 また、損失が確認されて、補償が未契約となっている権利者が数件ある。		
	事業を廃止・休止したときの影響	藤島雨水調整池の施工により、周辺家屋に損失を与えたことによる補償であり、廃止すればこれらの補償ができなくなる。		
	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)	
	判定理由	藤島雨水調整池整備事業としては、当該補償が最後の業務であり、現状維持と判断した。		
	今後の事業の方向性 (今後の取組み・改善計画等)	早期に当該事業で損失を与えた家屋の所有者に対し補償し、平成23年度の完了を目指す。		

二次評価	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)	
	判定理由	一次評価のとおり		