

事業番号	351
------	-----

平成26年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	適応指導教室施設整備事業						担当部	教育委員会事務局			
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	学校教育課			
	事業期間	平成24年度			～	平成25年度		担当係	学校教育係			
	総合計画 分野別計画	主目的	3 教育・子育て		12 学校教育		3 教育力を向上し、調和のとれた人格形成を支援します					
		副目的										
	予算区分	款	10	項	1	目	3	大	4	中	4	
	根拠法令・個別計画											
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	旧味岡児童館を適応指導教室・日本語初期教室分室として使用できるよう整備する。										
	内容 (手段)	<p>◆平成25年度実施内容 旧味岡児童館の2階を適応指導教室カルミアとして、1階を日本語初期教室分室として使用するために改修工事を実施した。9月より新たに使用を開始した。</p> <p>◆平成25年度直接経費 引越手数料等(172千円) 監理委託料(1,659千円) 適応指導教室改修工事費(45,780千円) 教育ネットワーク整備工事費(1,501千円) 下水道事業受益者負担金(156千円)</p>										
	受益者負担	無										

			単位	H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26予算額	
	コスト	費用	直接経費		千円	0	3,885	49,268
正職員			従事者数	人	0.00	0.50	0.50	0.00
			人件費	千円	0	2,630	2,630	0
その他職員			従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
費用合計			千円	0	6,515	51,898	0	
対前年比		%		#DIV/0!	796.5	0.0		
財源	一般財源		千円	0	6,515	11,255	0	
	国・県支出金		千円	0	0	31,600	0	
	その他財源		千円	0	0	9,043	0	

業 績	活動指標名		単位	H23	H24	H25	H26
	進捗率	%	目標	—	—	100	—
			実績	—	7	100	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H23	H24	H25	H26
進捗率	%	目標	—	—	100	—	
		実績	—	7	100		
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成25年度の達成状況	建物の耐震補強工事とともに、教室として使用するための内装改修工事等を行った。平成25年9月より適応指導教室カルミアとしての使用を開始した。なお、建物の1階には、日本語初期教室分室を新たに設置した。	
	事業実施における課題		
	事業を縮小・廃止したときの影響		
	平成26年度の改善内容	26年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)	
	平成27年度の事業の方向性	方向性の判定	平成25年度終了
	判定理由		
	27年度以降の改善案		

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成25年度終了	