

事業番号	292
------	-----

平成23年度事業シート(概要説明書)《※平成22年度実施事業》

事業の概要	事務事業名	老朽管の更新を進める事業						担当部	水道部
	会計区分	水道事業会計			事業類型	施設整備系	担当課	水道課	
	事業期間	平成12年度以前 ~ 平成30年度以降			担当係	建設係			
	総合計画 分野別計 画	主目的	5 都市基盤		24 水の供給		2 老朽管の更新を進める		
		副目的	24-3						
	予算区分	款	1	項	1	目	2	大	中
	根拠法令・個別計画	第3期拡張第1次変更事業(平成21年3月31日認可)							
	実施・運営 方法	<input type="radio"/> 市が直接実施・運営		<input type="checkbox"/> 地域住民組織		<input type="radio"/> 一部又は全部委託			
		指定管理・外郭団体		名称:					
		NPO・その他		名称:					
目的 (対象をどの様な状態にするのか)	○老朽管の更新を進め、地震災害や自然漏水の被害抑制を図る。								
内容 (手段)	○耐用年数(40年)を経過した配水管を、漏水履歴等を考慮して優先順位を決め、計画的に更新する。(毎年約15.0kmの布設替え延長を目標値とする。) 平成22年度 約14.3kmの老朽管を更新した。 事業実施にあたり建設係5人で分担し当事業の設計から工事発注、監督まで従事しました。								
受益者負担	無	内容							

		単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額		
コスト	直接経費		千円	473,754	510,512	1,044,082	
	費用	正職員	従事者数	人	3.52	1.91	2.78
		人件費	千円	18,884	10,247	14,914	
	その他職員	従事者数	人	0.00	0.48	0.69	
		人件費	千円	0	1,215	1,747	
	費用合計		千円	492,638	521,974	1,060,743	
	対前年比		%		105.9		
財源	一般財源		千円	100,000	80,000	100,000	
	国・県支出金		千円	0	0	0	
	その他財源		千円	392,638	441,974	960,743	

業 績	活動指標	活動指標名	単位		H21	H22	H23	
		老朽管の更新を進める	k m	目標		15	30	45
				実績		11	25	
				目標				
				実績				
	目標							
	成果指標	成果指標名	単位		H21	H22	H23	
		老朽管の更新率	%	目標	10	20	29	
				実績	7	16		
				目標				
実績								

事業の自己評価 (一次評価)	事業目的の達成状況	耐用年数(40年)を経過した老朽管を、平成30年度末までに155.5km計画的の更新する目標値に向け、毎年約15.0kmの布設替を進めているが、平成22年度実績としては、繰越工事により5.0km程度の遅れが生じている。				
	事業を廃止・休止したときの影響	耐用年数(40年)を経過した老朽管は、自然漏水が多くなってきており、事業が廃止されれば、地震災害が発生した折には管の破損等による断水により市民生活への影響が大であります。				
	判定	B	市が実施(改善が必要)			
	判定理由	目標値に向け計画どおり事業を進めていけるよう、道路管理者、河川管理者等との事前調整を綿密に行う必要がある。				
	今後の事業の方向性 (今後の取組み・改善計画等)	計画的な老朽管の更新を進めるため、更新路線の年次計画を常に道路管理者、河川管理者および他占有者の今後の整備計画等の情報を把握しながら作成し有効かつ効率的に整備を進めていきます。				

二次評価	判定	B	市が実施(改善が必要)		
	判定理由	一次評価のとおり			