

事業番号	336
------	-----

平成23年度事業シート(概要説明書)《※平成22年度実施事業》

事業の概要	事務事業名	小牧小学校改築事業							担当部	教育委員会事務局		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	庶務課			
	事業期間	平成22年度			～	平成24年度		担当係	施設係			
	総合計画 分野別計画	主目的	4 教育文化		16 学校教育		1 教育を支える学習環境を整備する					
		副目的										
	予算区分	款	10	項	2	目	3	大	3	中	2	
	根拠法令・個別計画	小牧市立学校施設耐震化推進計画										
	実施・運営方法	<input type="radio"/>	市が直接実施・運営			<input type="checkbox"/>	地域住民組織		<input type="checkbox"/>	一部又は全部委託		
		<input type="checkbox"/>	指定管理・外郭団体			名称:						
		<input type="checkbox"/>	NPO・その他			名称:						
目的 (対象をどの様な状態にするのか)	小牧小学校の老朽化や耐震性の問題がある学校施設を計画的に改築し、安全で安心な学校ができるようにする。											
内容 (手段)	小牧市立学校施設耐震化推進計画に基づき、平成24年度までに改築工事が完了できるように学校と打合せをし、実施設計を行った。											
受益者負担	無	内容										

		単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額	
コスト	直接経費	千円	0	55,204	1,677,965	
	正職員	従事者数	人	0.00	0.30	0.30
		人件費	千円	0	1,609	1,609
	その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00
		人件費	千円	0	0	0
	費用合計	千円	0	56,813	1,679,574	
	対前年比	%		#DIV/0!		
財源	一般財源	千円	0	56,813	614,943	
	国・県支出金	千円	0	0	148,731	
	その他財源	千円	0	0	915,900	

業	活動指標	活動指標名	単位		H21	H22	H23
		績	小牧小学校改築協議会の開催		回	目標	—
実績	—					2	
工事の進捗			%	目標	—	0	66
				実績	—	0	
				目標			
				実績			
成果指標名	単位		H21	H22	H23		
成果指標	実施設計		件	目標	—	1	—
				実績	—	1	
	工事の進捗		%	目標	—	0	66
				実績	—	0	

事業の自己評価（一次評価）	事業目的の達成状況	平成23・24年度に改築工事が施工できるように校舎等の予定箇所の地質調査を実施し、学校との打合せを反映させて実施設計を行った。		
	事業を廃止・休止したときの影響	事業を廃止した場合、校舎や体育館は老朽化しており、また、耐震性にも問題があるため、大地震等により建物が倒壊することも考えられ、安全で安心な学校環境とすることができなくなる。 災害時の避難所となっているが、避難所として機能しないことも考えられる。		
	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)	
	判定理由	小牧市立学校施設耐震化推進計画どおりに平成23・24年度に改築工事を施工できるよう準備することができたため。		
	今後の事業の方向性（今後の取組み・改善計画等）	平成23年度に改築工事を発注し、既存の体育館・低学年プールの解体・撤去し、校舎を建設する。 平成24年度に既存校舎・高学年プールを解体・撤去し、体育館・プールの建設及びグラウンド・外構の整備をする。		

二次評価	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)	
	判定理由	一次評価のとおり		