

**平成23年度事業シート(概要説明書)《※平成22年度実施事業》**

事業の概要	事務事業名	小木保育園施設整備事業						担当部	健康福祉部			
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	子育て支援課			
	事業期間	平成21年度			～	平成24年度			担当係	保育係		
	総合計画 分野別計 画	主目的	3 保健福祉		12 子育て支援		2 多様な保育サービスを提供する					
		副目的										
	予算区分	款	3	項	3	目	6	大	2	中	1	
	根拠法令・個別計画											
	実施・運営 方法	<input type="radio"/>	市が直接実施・運営			<input type="checkbox"/>	地域住民組織		<input type="radio"/>	一部又は全部委託		
			指定管理・外郭団体			名称:						
			NPO・その他			名称:						
目的 (対象をどの様な状態にするのか)	小木保育園を建替えし、保育ニーズが高い低年齢児保育に対応した保育園計画とする。											
内容 (手段)	<p>隣地の都市公園用地に保育園用地を確保、園舎を建設し、旧保育園用地を都市公園用地とするもの。小木保育園建設内容検討委員会にて園舎レイアウトを決定し、都市整備課との間で、織田井戸公園との施設等の打合せを実施した。</p> <p>平成23年 8月下旬 工事業者入札・地元区役員説明          平成23年 9月 工事業者契約          平成23年10月 地元区役員説明          平成23年10月～平成24年6月 建設工事          平成24年 5月(工事終了頃) 地元区役員説明          平成24年 6月 工事終了          平成24年 7月1日 開園          平成24年 7月 旧園舎解体</p>											
受益者負担	無	内容										

		単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	0	13,637	175,285	
		正職員	従事者数	人	0.10	0.00	0.00
			人件費	千円	536	0	0
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0
		費用合計		千円	536	13,637	175,285
	対前年比		%		2,544.2		
財源	一般財源	千円	536	13,637	21,985		
	国・県支出金	千円	0	0	0		
	その他財源	千円	0	0	153,300		

業 績	活動指標	活動指標名	単位		H21	H22	H23	
		進捗率	%	目標			5	47
				実績			100	
				目標				
				実績				
	目標							
	成果指標	成果指標名	単位		H21	H22	H23	
		園児数	人	目標		90	90	
				実績				
		低年齢児保育受入数	人	目標		20	20	
実績								

事業の自己評価 (一次評価)	事業目的の達成状況	22年度は、3.3.4.06.01と23年度は3.3.6.02.01との引継ぎの事業。22年度については、職員と設計業者が話し合い、保育士が望む保育園の設計を完了した。目標としていた、新設保育園の設計も終了し、地質調査、分筆測量も予定通り完了した。				
	事業を廃止・休止したときの影響	現在の小木保育園は、老朽化しており耐震にも対応していないため、安全面が心配される。				
	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)			
	判定理由	平成24年7月供用開始に向け計画どおり事業進捗が図れているため。				
	今後の事業の方向性 (今後の取組み・改善計画等)	建築工事において総合評価を実施し、業者選定をする。平成24年7月供用開始に向け事業を展開していく。				

二次評価	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)			
	判定理由	一次評価のとおり				