

**平成23年度事業シート(概要説明書)《※平成22年度実施事業》**

事業の概要	事務事業名	小学校校舎耐震改修事業							担当部	教育委員会事務局		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	庶務課			
	事業期間	平成21年度			～	平成23年度		担当係	施設係			
	総合計画 分野別計画	主目的	4 教育文化		16 学校教育		1 教育を支える学習環境を整備する					
		副目的	4-3									
	予算区分	款	10	項	2	目	3	大	3	中	1	
	根拠法令・個別計画	小牧市立学校施設耐震化推進計画										
	実施・運営 方法	<input type="radio"/> 市が直接実施・運営			<input type="checkbox"/> 地域住民組織			<input type="radio"/> 一部又は全部委託				
		指定管理・外郭団体			名称:							
		NPO・その他			名称:							
目的 (対象をどの様な状態にするのか)	市内小学校の耐震補強工事を行い、各小学校を安全な施設とする。											
内容 (手段)	<p>当初予算で耐震補強工事を計画に基づいて小学校3校の耐震補強工事を発注した。          平成23年度に耐震補強工事を施工する小学校5校の設計委託を発注した。          平成23年3月補正予算で小学校5校の耐震補強工事を発注した。(平成23年度工事完了)</p> <p align="center">校舎耐震改修事業 国庫交付金 293,888千円 充当率 1/2、2/3          市債 31,000千円</p>											
受益者負担	無	内容										

			単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額
	コスト	直接経費		千円	416,287	358,533
正職員		従事者数	人	0.50	0.50	0.50
		人件費	千円	2,682	2,682	2,682
その他職員		従事者数	人	0.00	0.00	0.00
		人件費	千円	0	0	0
費用合計		千円	418,969	361,215	367,652	
対前年比		%		86.2		
財源	一般財源	千円	55,906	36,327	45,021	
	国・県支出金	千円	363,063	293,888	186,931	
	その他財源	千円	0	31,000	135,700	

業 績	活動指標	活動指標名		単位	H21	H22	H23
		耐震設計対象校	校	目標	3	5	—
				実績	3	5	
				目標			
				実績			
				目標			
	実績						
	成果指標	成果指標名		単位	H21	H22	H23
		耐震補強工事完了校	校	目標	3	6	11
				実績	3	6	
			目標				
			実績				

事業の自己評価 (一次評価)	事業目的の達成状況	平成21年度に設計した小学校3校の耐震改修工事を発注し、工事完了した。 平成23年度に工事予定の小学校5校の耐震改修工事の設計を委託し、平成23年3月補正予算で工事発注(未契約)した。		
	事業を廃止・休止したときの影響	耐震性に問題がある校舎なため、大地震等により校舎が倒壊することも考えられ、安全で安心な学校運営を行うことが出来ない。		
	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)	
	判定理由	小学校を安心してまた安全に利用することができるよう、市で耐震改修していく必要があるため。		
	今後の事業の方向性 (今後の取組み・改善計画等)	平成23年3月補正予算を23年度に繰越し、耐震改修工事を5校施工する。これにより、耐震補強による改修工事はすべて完了する。		

二次評価	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)	
	判定理由	一次評価のとおり		