

事業番号	019
------	-----

平成26年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	タウン本庄区集会施設整備事業						担当部	市長公室							
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	協働推進課							
	事業期間	平成25年度			～	平成26年度		担当係	コミュニティ広聴係							
	総合計画 分野別計画	主目的	7 行政経営		30 地域協働		2 コミュニティ活動を推進します									
		副目的														
	予算区分	款	2		項	1		目	10		大	7		中	4	
	根拠法令・個別計画	小牧市集会施設設置基準														
	目的 (対象をどの様な状態にするのか)	地域の健全な自治体活動を推進するため、地域コミュニティ活動及びレクリエーション活動環境を整える。														
	内容 (手段)	<p>◆25年度実施内容 タウン本庄集会所の老朽化・世帯数の増加に伴う狭あい化により、建替えの必要が生じたため、新たに地域コミュニティ活動の拠点となる施設を整備し、自治会等の運営が円滑に行われるようにする。 平成25年度は建設に向け建築設計、地質調査を行った。</p> <p>◆25年度直接経費の内訳 役務費(68千円) 委託料(3,623千円)</p> <p>◆26年度実施内容 25年度に行った設計に基づき、建築工事を行う。 敷地面積:約 316.75㎡ 会館延床面積:約 200㎡</p> <p>◆26年度直接経費の内訳 需用費(11千円) 役務費(51千円) 委託料(2,328千円) 工事請負費(60,000千円) 備品購入費(1,400千円) 負担金、補助及び交付金(469千円)</p>														
	受益者負担	無														

		単位	H23決算額	H24決算額	H25決算額(見込)	H26予算額	
コスト	費用	直接経費	千円			3,691	64,259
	正職員	従事者数	人			0.10	0.30
		人件費	千円	0	0	526	1,578
	その他職員	従事者数	人			0.00	0.00
		人件費	千円			0	0
	費用合計		千円	0	0	4,217	65,837
対前年比		%		#DIV/0!	#DIV/0!	1,561.2	
財源	一般財源	千円	0	0	4,217	65,837	
	国・県支出金	千円	0	0	0	0	
	その他財源	千円	0	0	0	0	

業	活動指標名	単位		H23	H24	H25	H26
	績	設計業務進捗率	%	目標	—	—	100
実績				—	—	100	
業	工事進捗率	%	目標	—	—	—	100
			実績	—	—	—	
業	成果指標名	単位	目標				
			実績				
業	施設利用者数	人	目標	—	—	—	3,000
			実績	—	—	—	
業			目標				
			実績				

事業の自己評価	平成25年度の実施結果	事業の達成状況	会館建設に向けた設計業務及び地質調査業務を実施し、地元関係者との意見調整等を行いながら、予定どおり設計書を完成させることができた。				
		事業実施における課題					
		事業を縮小・廃止したときの影響					
	平成26年度の改善内容	26年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)					
平成27年度の事業の方向性	方向性の判定	平成26年度終了予定	平成26年度に事業を終了予定				
	判定理由						
	27年度以降の改善案						

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成26年度終了予定	