

事業番号	232
------	-----

平成26年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	保育園園舎耐震改修事業						担当部	こども未来部		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	保育課		
	事業期間	平成25年度			～	平成25年度		担当係	保育係		
	総合計画 分野別計画	主目的	3 教育・子育て		13 子育て支援		3 保育サービス・幼児教育を充実します				
		副目的									
	予算区分	款	3	項	3	目	4	大	8	中	1
	根拠法令・個別計画										
	目的 (対象をどのような状態にするのか)	園舎耐震改修工事を行い、園児が保育園で安全に活動できるようにする。									
	内容 (手段)	<p>◆25年度実施内容 耐震診断で耐震基準に満たない保育園の耐震改修工事を行い、保育園の安全な施設整備に努めた。</p> <p>◆25年度直接経費の内訳 設計・監理委託料5,964千円、保育園耐震改修工事費160,738千円 ※下記、国・県支出金の内訳は社会資本整備総合交付金65,570千円、地域の元気臨時交付金9,576千円、その他財源は保育園施設整備事業債61,600千円</p>									
	受益者負担	無									

		単位	H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26予算額		
コスト	費用	直接経費	千円			166,702		
		正職員	従事者数	人			0.10	
			人件費	千円	0	0	526	0
		その他職員	従事者数	人			0.00	0.00
			人件費	千円			0	0
	費用合計	千円	0	0	167,228	0		
	対前年比	%		#DIV/0!	#DIV/0!	0.0		
財源	一般財源	千円	0	0	30,482	0		
	国・県支出金	千円			75,146			
	その他財源	千円			61,600			

業 績	活動指標名		単位	H23	H24	H25	H26
	耐震改修工事件数	件	目標			5	
			実績			5	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H23	H24	H25	H26
	耐震改修工事件数	件	目標			5	
			実績			5	
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成25年度の実施結果	事業の達成状況	耐震診断で耐震基準に満たない山北、さくら、本庄、陶、三ツ淵北の5保育園を各園で適した工法で改修工事をしました。				
		事業実施における課題					
		事業を縮小・廃止したときの影響					
	平成26年度の改善内容	26年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)					
	平成27年度の事業の方向性	方向性の判定	平成25年度終了	平成25年度に事業を終了			
		判定理由					
		27年度以降の改善案					

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成25年度終了	