

平成28年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	歴史館施設整備事業						担当部	教育委員会事務局		
	会計区分	一般会計		事業類型	施設整備系		担当課	文化振興課			
	事業期間	平成24年度		～	平成27年度		担当係	文化財係			
	総合計画 新基本計画	施策等	4 教育文化		15 文化振興		3 小牧固有の歴史・文化遺産を保全・活用します				
			重点事業		実施計画事業	○					
	予算区分	款	10	項	5	目	8	大	2	中	2
	根拠法令・個別計画	歴史館の設置及び管理等に関する条例・文化振興ビジョン									
	目的	何・誰を対象に	歴史館及びその来館者								
		どの様な状態にするのか	安全を確保するために、耐震改修工事を実施する。								
	内容(手段) 目的達成のため どのような事業 を実施したか	<p>◆24年度実施内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 耐震改修計画を策定する業者を決定するためのプロポーザルを実施した。 <p>◆25年度実施内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 耐震改修工事の計画策定を行った。 <p>◆26年度実施内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成25年度に策定した小牧市歴史館耐震改修計画に基づき、改修基本設計・実施設計を行った。 <p>◆27年度実施内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 耐震改修工事を行った。 <p>◆27年度直接経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 歴史館耐震改修工事監理委託(1,380千円) 歴史館耐震改修工事(37,692千円) 									
受益者負担	無										

			単位	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28予算額	
	コスト	直接経費		千円		11,988	39,072	0
費用		正職員	従事者数	人		0.05	0.10	0.00
			人件費	千円	0	275	550	0
費用		その他職員	従事者数	人		0.00	0.00	0.00
			人件費	千円		0	0	0
費用合計		千円	0	12,263	39,622	0		
対前年比		%		#DIV/0!	323.1	0.0		
財源	一般財源		千円	0	12,263	24,622	0	
	国・県支出金		千円		0	1,500	0	
	その他財源		千円		0	13,500	0	

業	活動指標名	単位		H25	H26	H27	H28
	耐震改修設計進捗率	%	目標			100	—
実績					100	—	
耐震改修工事進捗率	%	目標			—	100	—
		実績			—	100	
業	成果指標名	単位		H25	H26	H27	H28
			目標				
績	耐震改修設計進捗率	%	目標		100	—	—
			実績			100	—
績	耐震改修工事進捗率	%	目標		—	100	—
			実績			—	100

事業の自己評価	平成27年度の実施結果	事業の達成状況	予定通りに耐震改修工事を進めることができた。				
		事業実施における課題					
		基本施策の展開方向の目的に対する影響(貢献等)					
	平成28年度の改善内容	28年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)					
	平成29年度の事業の方向性	方向性の判定	平成27年度終了	平成27年度に事業を終了			
判定理由							
29年度以降の改善案							

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成27年度終了	