

事業番号	064
------	-----

平成23年度事業シート(概要説明書)《※平成22年度実施事業》

事業の概要	事務事業名	水質保全対策事業						担当部	市民産業部			
	会計区分	一般会計			事業類型	一般		担当課	農政課			
	事業期間	平成12年度以前			～	平成25年度		担当係	事業係			
	総合計画 分野別計 画	主目的	6 産業振興		28 農業		5 農業用施設の整備を進める					
		副目的										
	予算区分	款	6	項	1	目	4	大	4	中	2	
	根拠法令・個別計画											
	実施・運営 方法	<input type="radio"/>	市が直接実施・運営			<input type="checkbox"/>	地域住民組織		<input type="checkbox"/>	一部又は全部委託		
		<input type="checkbox"/>	指定管理・外郭団体			名称:						
		<input type="checkbox"/>	NPO・その他			名称:						
目的 (対象をどの様な状態にするのか)	農業用水と生活排水等の分離を図ることにより、都市汚水による水質汚濁に起因する障害を除去する。											
内容 (手段)	<ul style="list-style-type: none"> ・合瀬川水系5市町において農業用水と生活雑排水等と分離するため、県営事業により用水施設のパイプライン化を図り、その工事費を負担する。 ・全体受益面積948.43ha(うち小牧市関係372.37ha、32.42%)、全体事業費12,523,000千円(うち小牧市負担分4,059,956千円、32.42%)。 ・職員は、事業主体となる県に協力して地元調整を行う。 ・平成22年度は、農業用水管を267.8mを施工した。 											
受益者負担	無	内容										

		単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額	
コスト	直接経費	千円	12,868	12,832	15,347	
	正職員	従事者数	人	0.05	0.05	0.05
		人件費	千円	268	268	268
	その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00
		人件費	千円	0	0	0
	費用合計	千円	13,136	13,100	15,615	
	対前年比	%		99.7		
財源	一般財源	千円	5,336	4,100	6,515	
	国・県支出金	千円	7,800	9,000	9,100	
	その他財源	千円	0	0	0	

業 績	活動指標	活動指標名	単位		H21	H22	H23	
		パイプライン整備延長	m	目標		690	1,230	950
				実績		773	2,003	
				目標				
				実績				
				目標				
	実績							
	成果指標	成果指標名	単位		H21	H22	H23	
		パイプライン整備進捗率	%	目標		45	51	56
				実績		48	53	
			目標					
			実績					

事業の自己評価 (一次評価)	事業目的の達成状況	農業用水の水質保全に向けて、計画どおり整備ができています。		
	事業を廃止・休止したときの影響	市街地の都市化に伴う河川の水質汚濁だけでなく、降雨量の増大による浸水被害が発生している。事業を廃止すれば、その対応が進まず、農業及び市民生活に悪影響を及ぼす恐れがある。		
	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)	
	判定理由	本事業は、農業用水の水質保全及び安全な市民生活を確保する上で必要であることから、県など関係部署と連携を図りながら、今後も継続して整備を進める必要があるため。		
	今後の事業の方向性 (今後の取組み・改善計画等)	パイプライン事業の計画的な事業進捗については、埋設路線である道・水路管理者との十分な協議が必要となるため、道・水路の改修計画を把握し、調整を行う。		

二次評価	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)	
	判定理由	一次評価のとおり		