

**平成23年度事業シート(概要説明書)《※平成22年度実施事業》**

事業の概要	事務事業名	農業集落排水整備事業						担当部	水道部
	会計区分	農業集落排水事業特別会計			事業類型	施設整備系	担当課	下水道課	
	事業期間	平成12年度以前 ~ 平成30年度以降			担当係	建設係			
	総合計画 分野別計 画	主目的	5 都市基盤		25 汚水・排水処理		3 水洗化を促進する		
		副目的	25-3			25-4			
	予算区分	款	2	項	1	目	1	大	中
	根拠法令・個別計画								
	実施・運営 方法	<input type="radio"/> 市が直接実施・運営				地域住民組織		一部又は全部委託	
		指定管理・外郭団体		名称:					
		NPO・その他		名称:					
目的 (対象をどの様な状態にするのか)	民家等の早期接続により、地域環境保全と事業会計の健全な経営が求められる。生活雑排水の増大と排出成分による水質悪化により、取水した用水による水穂の減収や農作物の生育障害の発生に伴い、地域住民からの環境改善要望により生活環境改善、農業用水の水質保全を目的としている。								
内容 (手段)	下水道管未整備路線は、公共用地境界が確定した時、マンホールポンプはポンプの維持管理を省くため、上流家屋が接続する時に速やかに設置する。 事務従事職員は、未接続家屋に対する戸別訪問(普及促進)を10月に実施している。								
受益者負担	無	内容							

		単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額		
コスト	直接経費		千円	0	0	8,000	
	費用	正職員	従事者数	人	0.10	0.10	
			人件費	千円	536	536	536
	その他職員		従事者数	人	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0
	費用合計		千円	536	536	8,536	
	対前年比		%		100.0		
財源	一般財源		千円	536	536	8,045	
	国・県支出金		千円	0	0	0	
	その他財源		千円	0	0	491	

業	活動指標	活動指標名	単位		H21	H22	H23
		下水道管整備	m	目標		114	114
				実績	0	0	
		マンホールポンプ整備	基	目標	2	2	2
				実績	0	0	
				目標			
				実績			
績	成果指標	成果指標名	単位		H21	H22	H23
		接続率	%	目標	—	68	75
				実績	61	67	
				目標			
				実績			

事業の自己評価（一次評価）	事業目的の達成状況	接続率については、ほぼ目標どおり向上している。 下水道管の整備は97%、マンホールポンプは80%完了しているが、残り事業については施工の目途が立ちにくい状況となっている。				
	事業を廃止・休止したときの影響	生活環境の改善及び農業用水の水質保全が図れなくなる。				
	判定	B	市が実施(改善が必要)			
	判定理由	接続対象世帯の要望により、速やかに施設の整備が可能である。 接続対象世帯に理解を求め、早期に接続をしてもらう必要がある。				
	今後の事業の方向性（今後の取組み・改善計画等）	接続対象世帯へ早期接続に向け阻害要因を解消してもらうために、農業集落排水事業の意義を説明する。				

二次評価	判定	B	市が実施(改善が必要)			
	判定理由	一次評価のとおり				