

事業番号	061
------	-----

平成26年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	水質保全対策事業						担当部	地域活性化営業部							
	会計区分	一般会計			事業類型	一般		担当課	農政課							
	事業期間	平成7年度			～	平成30年度以降		担当係	事業係							
	総合計画 分野別計画	主目的	5 産業・交流		19 農業		2 農業生産基盤の整備を推進します									
		副目的														
	予算区分	款	6		項	1		目	4		大	4		中	2	
	根拠法令・個別計画															
	目的 (対象をどの様な状態にするのか)	農業用水と生活排水等の分離を図ることにより、都市汚水による水質汚濁に起因する障害を除去する。														
	内容 (手段)	<p>・合瀬川水系5市町において農業用水と生活雑排水等と分離するため、県営事業により用水施設のパイプライン化を図り、その工事費を負担する。</p> <p>・全体受益面積948.43ha(うち小牧市関係372.37ha、32.42%)、全体事業費10,180,000千円(うち小牧市負担分32.42%)。</p> <p>◆25年度実施内容 農業用水管を水質保全対策事業「合瀬川地区」で2,490m、小規模かんがい排水事業で124mが施工され、工事費にかかる負担金を支出した。</p> <p>◆25年度直接経費の内訳 県営水質改善対策事業負担金ほか2件(4,275千円)</p> <p>財源 その他 農業施設整備事業債(1,700千円)</p> <p>◆26年度直接経費の内訳 県営水質改善対策事業負担金ほか2件(8,547千円)</p> <p>財源 その他 農業施設整備事業債(2,100千円)</p>														
	受益者負担	無														

		単位	H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26予算額	
コスト	費用	直接経費	千円	11,443	8,186	4,275	8,547
	正職員	従事者数	人	0.05	0.05	0.05	0.05
		人件費	千円	263	263	263	263
	その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
		人件費	千円	0	0	0	0
	費用合計		千円	11,706	8,449	4,538	8,810
対前年比		%		72.1	53.7	194.1	
財源	一般財源	千円	4,706	3,349	2,838	6,710	
	国・県支出金	千円	0	0	0	0	
	その他財源	千円	7,000	5,100	1,700	2,100	

業 績	活動指標名		単位	H23	H24	H25	H26
	パイプライン整備延長	m	目標	950	900	2,380	1,200
			実績	948	876	2,490	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名		単位	H23	H24	H25	H26
パイプライン整備進捗率	%	目標	56	59	70	76	
		実績	56	66	73		
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成25年度の実施結果	事業の達成状況	農業用水の水質保全を目的とした事業である。平成7年度事業開始以来、平成25年度末の事業進捗率(整備延長)は73%である。			
		事業実施における課題	平成7年事業着手以来、相当の期間が経過している。この間に農地の減少や下水道事業の進捗に伴う水質改善など社会情勢の変化がめざましい。パイプラインの整備には引き続き相当な期間と費用が想定されることから、整備計画の変更が必要となってきている。			
		事業を縮小・廃止したときの影響	本事業は、主に愛知県が行っており、事業費の一部を関係市町が負担している。負担金の縮小・廃止となると関係市町へも影響が及ぶこととなる。			
	平成26年度の改善内容	26年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)	社会情勢を勘案し、パイプライン整備区間の規模縮小および整備期間延長の変更を行う。			
	平成27年度の事業の方向性	方向性の判定	維持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの(対象や手段を見直す場合も含む)		
	判定理由	農業用水の水質保全はもとより、付帯効果として水害対策も見込めることから、現状規模での継続は必要である。				
	27年度以降の改善案	平成26年度策定の変更整備計画に基づき、事業の早期完了に向けて関係団体と調整を図る。				

二次評価	方向性の判定	判定理由
	維持	一次評価のとおり。