

**平成23年度事業シート(概要説明書)《※平成22年度実施事業》**

事業の概要	事務事業名	藤島ポンプ場整備事業						担当部	都市建設部			
	会計区分	下水道事業特別会計			事業類型	施設整備系		担当課	河川課			
	事業期間	平成22年度			～	平成24年度			担当係	維持係		
	総合計画 分野別計 画	主目的	5 都市基盤		25 汚水・排水処理		2 老朽管などの更新を進める					
		副目的										
	予算区分	款	2	項	1	目	1	大	6	中	1	
	根拠法令・個別計画	下水道法										
	実施・運営 方法	<input type="radio"/> 市が直接実施・運営				地域住民組織		<input type="radio"/> 一部又は全部委託				
		指定管理・外郭団体				名称:						
		NPO・その他				名称:						
目的 (対象をどの様な状態にするのか)	藤島地区の住民に対し、浸水被害軽減のための安定した施設の稼動を提供する。											
内容 (手段)	<p>藤島ポンプ場設備の改築を実施し、以後20余年のポンプ場の機能維持を図る。</p> <p>平成22年度 【委託業務内容】 機械設備改築工事実施設計業務委託(委託料) 4,410千円</p> <p>平成23年度以降 【委託業務内容】 監理業務委託(委託料) H23、24継続 7,508千円 【工事請負内容】 設備改築工事(工事費) H23、24継続 351,918千円</p> <p>更新対象機器: 主ポンプ(1号、2号)、駆動装置(1号用、2号用)、減速機(1号用、2号用)、補機類一式、除塵機(1号、2号)ゲート類、自家用発電機</p>											
受益者負担	無	内容										

			単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額
	コスト	直接経費		千円	0	4,410
正職員		従事者数	人	0.00	0.10	0.20
		人件費	千円	0	536	1,073
その他職員		従事者数	人	0.00	0.00	0.00
		人件費	千円	0	0	0
費用合計		千円	0	4,946	164,863	
対前年比		%		#DIV/0!		
財源	一般財源		千円	0	4,946	164,863
	国・県支出金		千円	0	0	0
	その他財源		千円	0	0	0

業 績	活動指標	活動指標名	単位		H21	H22	H23	
		事業進捗率	%	目標		—	1	47
				実績			1	
				目標				
				実績				
			目標					
			実績					
	成果指標	成果指標名	単位		H21	H22	H23	
		事業進捗率	%	目標		—	1	47
				実績			1	
			目標					
			実績					

事業の自己評価 (一次評価)	事業目的の達成状況	設備診断により「改築」と診断され、経年による劣化が確認されている機器について改築(更新)工事を施工するための設計委託を実施。設計書を作成し、平成23、24年度施工予定の工事に備えている。				
	事業を廃止・休止したときの影響	藤島ポンプ場は、中島川流域の浸水被害対策として、昭和55年より供用開始されている。以来有事の際には藤島地区の浸水被害を軽減すべく運用しているところである。しかしながら運用以来30年以上が経過し、各機器の耐用年数が超過していることから、事業を廃止すると、経年劣化による不具合を起因とする不測の事態が危惧されることとなる。				
	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)			
	判定理由	活動指標、成果指標また実施計画に基づいた進捗が図れていることから、現状維持と判断した。				
	今後の事業の方向性 (今後の取組み・改善計画等)	機器の更新が完了すると同時に劣化は進行していくことから、今後は如何に低経費で、永く運用していくかの長寿命化計画を処分制限期間(7年)を迎える前である平成29年度頃を目途に作成することとし、効率的に維持管理していくことを目指す。				

二次評価	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)		
	判定理由	一次評価のとおり			