

**平成28年度 事務事業評価シート**

事業概要	事務事業名	《公園緑地施設整備事業》				担当部	都市建設部			
	会計区分	一般会計		事業類型	施設整備系	担当課	みどり公園課			
	事業期間	平成12年度以前		～	平成31年度以降		担当係	公園整備係		
	総合計画 新基本計 画	施策等	6 都市基盤		27 公園・緑地・緑道		3 公園・緑地・緑道の整備を推進します			
			重点事業		実施計画事業	○				
	予算区分	款	8	項	4	目	5	大	3	中
	根拠法令・個別計画	小牧市緑の基本計画、小牧市都市計画マスタープラン								
	目的	何・誰を対象に	公園とその利用者							
		どの様な状態にするのか	公園の適正配置に努めるとともに、緑の保全・創出、自然にふれあえる公園を整備改修し、市民に憩の場を提供する。							
	内容(手段)	<p>し、公園整備内容や整備後の維持管理・安全対策についての地域ニーズと小牧市緑の基本計画を反映させた地域密着型の公園整備を進めます。</p> <p>平成26年度は、児童遊園10ヶ所の施設改修、岩崎山前区画整理内の岩崎山公園の法面整備工事、三ッ瀨南公園の整備を実施した。また、市之久田公園、自才前の用地調査を実施し、小針公園整備に向け用地取得を行った。</p> <p>平成27年度は、児童遊園10ヶ所の施設改修、野口多目的広場、小針公園の整備及び岩崎山前区画整理内の岩崎山公園の園路・法面整備工事を実施した。また、市民四季の森駐車場整備に向け用地取得を行い、(仮称)太良上池・下池公園基本計画の策定を平成26～28年度において、実施しております。</p> <p><b>【H27直接経費内訳】</b>          報償費 (300千円) 需要費 (30千円) 役務費 (0千円)          委託費 (24,241千円) 工事費 (193,385千円) 用地費 (68,286千円)          備品購入費 (145千円) 負担金 (837千円)          (国支出金 社会資本整備総合交付金 2,500千円、特定防衛施設周辺整備交付金 4,500千円)          (その他財源 都市基盤整備基金繰入金 14,200千円、公園整備事業債 14,800千円          環境対策事業負担金 68,948千円)</p> <p>平成28年度は、児童遊園7ヶ所の施設改修、小松寺区画整理内の東前公園、小牧南区画整理の浜井場公園の整備及び岩崎山前区画整理内の岩崎山公園の照明施設・間伐工事を行う予定である。また、市之久田公園整備に向け用地取得を行い、市民四季の森駐車場整備に向け実施設計を行う予定である。なお、(仮称)太良上池・下池公園基本計画の策定を平成26～28年度において、実施しております。</p> <p><b>【H28直接経費内訳】</b>          報償費 (324千円) 需要費 (10千円) 役務費 (2,323千円)          委託費 (40,170千円) 工事費 (313,000千円) 用地費 (34,000千円)          負担金 (1,038千円)          (国支出金 社会資本整備総合交付金 12,400千円、特定防衛施設周辺整備交付金 20,000千円)          (県支出金 市町村土木事業補助金 10,500千円) (その他財源 都市基盤整備基金繰入金 87,700千円、公園整備事業債 16,800千円、環境対策事業負担金 65,223千円)</p>								
受益者負担	無									

			単位	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28予算額	
	コスト	費用	直接経費		千円	389,992	256,827	287,224
正職員			従事者数	人	1.40	1.17	1.34	1.45
			人件費	千円	7,701	6,436	7,371	7,976
その他職員			従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
費用合計		千円	397,693	263,263	294,595	398,841		
対前年比		%		66.1	111.9	135.3		
財源	一般財源		千円	156,593	198,263	189,647	186,218	
	国・県支出金		千円	107,300	28,600	7,000	42,900	
	その他財源		千円	133,800	36,400	97,948	169,723	

業	活動指標名	単位		H25	H26	H27	H28
	業	都市公園新設箇所	箇所	目標	2	1	0(小針公園拡張有)
実績				2	1	0(小針公園拡張有)	
児童遊園改修箇所		箇所	目標	5	10	10	7
			実績	4	10	10	
業			目標				
			実績				
績	成果指標名	単位		H25	H26	H27	H28
	都市公園の箇所数 (緑地・緑道を含む)	箇所	目標	106	107	107	108
実績			106	107	107		
市民一人あたりの都市公園面積	㎡/人	目標	7.34	7.35	7.35	7.37	
		実績	7.34	7.35	7.35		

事業の自己評価	平成27年度の実施結果	事業の達成状況	平成26年度に実施した地元区との調整・協議を活かし、利用者が憩える施設と緑を配置した小針公園の拡張整備を完了した。また、継続して整備している近隣公園の岩崎山公園の園路・法面整備を行った。さらに市民四季の森駐車場整備について、平成30年度の整備に向けて用地取得を行った。なお、野口多目的広場について、現況地盤の土質が悪いため、土質試験を行った結果、地盤改良工の工法変更が必要となり、地盤改良に日数を要したことで平成28年度繰越工事となった。	
		事業実施における課題	土地区画整理事業以外の公園整備には、基本計画(都市計画決定)から用地取得、ワークショップ、整備工事が必要となる。	
		基本施策の展開方向の目的に対する影響(貢献等)	小針や岩崎山前公園等の整備及び児童遊園の改修を行ったことで、市民が身近に緑とふれあえる場を提供した。	
	平成28年度の改善内容	28年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)	公園整備事業の中の東前公園は小松寺土地区画整理事業に伴うものであり、当区画整理事業は平成22年度に社会資本整備総合交付金の対象区域から外れたため、小牧市単独事業として計画していた。しかし、当公園整備事業を進める上で愛知県と調整・協議した結果、県の市町村土木事業補助金の支援が得られることになり、一般財源の軽減を図った。	
	平成29年度の事業の方向性	方向性の判定	維持	事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの(対象や手段を見直す場合も含む)
		判定理由	公園整備や緑の創出・保全については、近年市民からの要望が特に強い事項であるが、限られた人員や事業費の中でこの要望を実施していくには現状を維持することが適切と判断する。	
29年度以降の改善案		緑の基本計画の目標達成や地元要望の公園整備を進める上で国・県と調整・協議を行い、特定財源の確保に努める。 H29-浜井場公園(7,000)、H30-町屋公園(1,500)+浜井場公園(3,000)+市之久田公園(2,600)+市民四季の森(3,700)=10,800、H31-小牧口西公園(2,100)+自才前(1,500)=3,600 H32-岩崎山前公園(18,000)+松林東(3,200)+久保一色本田(1,300)=22,500 計43,900 市民1人当たり都市公園面積7.7㎡/人		

二次評価	方向性の判定	判定理由
	維持	一次評価のとおり。