

平成28年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	久保一色本田区集会施設整備事業						担当部	市長公室							
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系			担当課	協働推進課						
	事業期間	平成26年度			～	平成27年度			担当係	市民協働係						
	総合計画 新基本計画	施策等	7 行政経営		30 地域協働		2 コミュニティ活動を推進します									
			重点事業		実施計画事業	○										
	予算区分	款	2		項	1		目	10		大	4		中	3	
	根拠法令・個別計画	小牧市集会施設設置基準														
	目的	何・誰を対象に	久保一色本田区を中心とした地域住民													
		どの様な状態にするのか	久保一色本田区集会施設を整備することにより、地域の健全な自治体活動を推進するため、地域コミュニティ活動及びレクリエーション活動環境を整える。													
	内容(手段) 目的達成のためにどのような事業を実施したか	<p>◆27年度実施内容            地元区が所有する久保一色本田公会堂の老朽化と世帯数の増加に伴う狭あい化により、地元区からの要望により、新たな集会施設の整備を行う必要が生じたため、新たに地域コミュニティ活動の拠点となる施設を整備した。            26年度に行った設計に基づき、建築工事を行った。            敷地面積:485.78㎡            会館延床面積:384.04㎡</p> <p>◆27年度直接経費の内訳            需用費(24千円) 役務費(51千円)            委託料(4,165千円) 工事請負費(99,828千円)            備品購入費(2,566千円) 負担金、補助及び交付金(304千円)</p> <p>国・県支出金の内容:社会資本整備総合交付金(3,000千円)            その他財源の内容:市債(62,100千円)</p> <p>◆平成28年度直接経費の内訳            27年度に本事業は終了したため予算なし</p>														
受益者負担	無															

コスト			単位	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28予算額
	費用	直接経費		千円	0	11,832	106,938
正職員		従事者数	人	0.00	0.25	0.25	0.00
		人件費	千円	0	1,375	1,375	0
その他職員		従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
		人件費	千円	0	0	0	0
費用合計		千円	0	13,207	108,313	0	
対前年比		%			820.1	0.0	
財源	一般財源		千円	0	13,207	43,213	0
	国・県支出金		千円	0	0	3,000	0
	その他財源		千円	0	0	62,100	0

業	活動指標名	単位		H25	H26	H27	H28
	績	設計業務進捗率	%	目標	—	100	—
実績				—	100	—	—
業	工事進捗率	%	目標	—	—	100	—
			実績	—	—	100	—
業	成果指標名	単位	目標				
			実績				
業	工事進捗率	%	目標	—	—	100	—
			実績	—	—	100	—
業	成果指標名	単位	目標				
			実績				

事業の自己評価	平成27年度の実施結果	事業の達成状況	平成26年度に行った設計、地質調査に基づき、地元関係者との意見調整等を行いながら、地域住民の意向を反映した地域コミュニティの拠点となる新たな集会施設を完成させることによって、地域住民の自主的な活動の支援を行うことができた。				
	平成28年度の改善内容	事業実施における課題					
		基本施策の展開方向の目的に対する影響(貢献等)					
	平成28年度の改善内容	28年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)					
	平成29年度の事業の方向性	方向性の判定	平成27年度終了	平成27年度に事業を終了			
判定理由							
29年度以降の改善案							

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成27年度終了	