

**平成23年度事業シート(概要説明書)《※平成22年度実施事業》**

事業の概要	事務事業名	田県神社前駅駅前整備事業							担当部	都市建設部		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	都市政策課			
	事業期間	平成18年度			～	平成26年度		担当係	計画係			
	総合計画 分野別計画	主目的	5 都市基盤		22 市街地整備		3 鉄道周辺を整備する					
		副目的										
	予算区分	款	8	項	4	目	1	大	2	中	1	
	根拠法令・個別計画	小牧市都市計画マスタープラン										
	実施・運営 方法	<input type="radio"/>	市が直接実施・運営			<input type="checkbox"/>	地域住民組織		<input type="radio"/>	一部又は全部委託		
			指定管理・外郭団体			名称:						
			NPO・その他			名称:						
目的 (対象をどの様な状態にするのか)	本市の北の玄関口である田県神社前駅周辺の整備を行うことにより、駅の利便性を向上させ、駅北の市有地の有効活用及び周辺土地利用の活性化を図るものである。											
内容 (手段)	20年度より地元権利者との整備計画の調整を進め、21年度は、地権者より基本計画の同意を得られたので、用地測量及び路線測量を実施した。平成22年度においては、21年度の測量を基に道路計画をまとめ、支障物件の補償調査を行うとともに関係機関との協議を進め、23年度から一部道路整備工事着手を目指す。											
受益者負担	無	内容										

			単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額
	コスト	直接経費		千円	11,550	7,665
正職員		従事者数	人	0.20	0.20	0.20
		人件費	千円	1,073	1,073	1,073
その他職員		従事者数	人	0.00	0.00	0.00
		人件費	千円	0	0	0
費用合計		千円	12,623	8,738	2,573	
対前年比		%		69.2		
財源	一般財源		千円	12,623	8,738	2,573
	国・県支出金		千円	0	0	0
	その他財源		千円	0	0	0

業	活動指標	活動指標名	単位		H21	H22	H23
		績	地権者説明会開催数		回	目標	2
実績	2					0	
物件調査件数	戸		目標	—	5	0	
			実績	—	5		
			目標				
			実績				
成果指標名	単位			H21	H22	H23	
				未利用地の有効活用面積率	%	目標	—
実績	—	—					
新築建物個数	戸	目標	—	—			
		実績	—	—			

事業の自己評価（一次評価）	事業目的の達成状況	<p>駅周辺整備を行う目的のうち、地域住民の交通安全の確保のため、市道布袋内津線の歩道設置を先行して進めている状況の中で、22年度については、支障物件移転補償調査を予定していたとおり実施できました。</p>		
	事業を廃止・休止したときの影響	<p>当地区は、過去からの土地区画整理事業の計画断念により、基盤整備が遅れている地域であります。本周辺整備事業については、当地区における拠点整備として駅前広場等の整備を行うことで、駅の利便性を向上させ、地域住民の交通安全を確保し、当地区の活性化を図る目的の事業であるため、事業の廃止等は、当地区の活力の低下を引き起こす要因となります。また、駅北側にある市所有地が、未活用のまま放置されることとなります。</p>		
	判定	B	市が実施(改善が必要)	
	判定理由	<p>駅前広場の整備計画が、関係機関との協議や経済情勢の変化により、思うような進展が図れていないことから、全体の事業の進め方について改善する必要がある。</p>		
今後の事業の方向性（今後の取組み・改善計画等）	<p>駅周辺整備計画として駅前広場を含めた全体計画が未確定である中、今後の経済社会情勢を鑑み、段階的整備を考えた駅前広場及び道路計画をまとめ、効果的に事業を進める。</p>			

二次評価	判定	B	市が実施(改善が必要)	
	判定理由	一次評価のとおり		