

事業番号	333
------	-----

平成26年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	味岡中学校改築事業							担当部	教育委員会事務局																							
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	教育総務課																								
	事業期間	平成22年度 ~ 平成26年度			担当係	施設係																											
	総合計画 分野別計画	主目的	3 教育・子育て		12 学校教育		1 安全で快適な教育環境を整備します																										
		副目的																															
	予算区分	款	10	項	3	目	3	大	3	中	2																						
	根拠法令・個別計画																																
	目的 (対象をどの様な状態にするのか)	味岡中学校の老朽化や耐震性の問題がある学校施設を計画的に改築し、安全で安心な学校運営ができるようにする。																															
	内容 (手段)	<p>(平成25年度)</p> <p>校舎棟をはじめ建築工事に着手した。</p> <p>平成22年度 基本構想・基本計画策定の実施 平成23年度 基本設計の実施 平成24年度 実施設計の実施 平成25年度 校舎棟、体育館、柔剣道場の着工 平成26年度 校舎棟、体育館、柔剣道場、グラウンドの竣工</p> <p>(直接経費の内訳)</p> <table border="0"> <tr> <td>味岡中学校改築工事費</td> <td>752,598,000円</td> </tr> <tr> <td>味岡中学校改築工事監理委託料</td> <td>14,269,500円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>529,200円</td> </tr> </table> <p>(平成26年度)</p> <p>平成26年度においては、校舎棟、体育館、柔剣道場、グラウンドが竣工する。</p> <p>(直接経費の内訳)</p> <table border="0"> <tr> <td>味岡中学校改築工事監理委託料</td> <td>42,640,500円</td> <td>(うち25,105,500円は、前年度からの通次繰越)</td> </tr> <tr> <td>味岡中学校改築工事費等</td> <td>2,227,107,000円</td> <td>(うち1,254,269,000円は、前年度からの通次繰越)</td> </tr> <tr> <td>味岡中学校改築備品購入費</td> <td>75,100,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>8,702,000円</td> <td></td> </tr> </table> <p>(一般財源以外の財源)</p> <table border="0"> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>425,128,000円</td> </tr> <tr> <td>その他の財源(市債、繰入金)</td> <td>1,788,000,000円</td> </tr> </table>										味岡中学校改築工事費	752,598,000円	味岡中学校改築工事監理委託料	14,269,500円	その他	529,200円	味岡中学校改築工事監理委託料	42,640,500円	(うち25,105,500円は、前年度からの通次繰越)	味岡中学校改築工事費等	2,227,107,000円	(うち1,254,269,000円は、前年度からの通次繰越)	味岡中学校改築備品購入費	75,100,000円		その他	8,702,000円		国庫支出金	425,128,000円	その他の財源(市債、繰入金)	1,788,000,000円
	味岡中学校改築工事費	752,598,000円																															
味岡中学校改築工事監理委託料	14,269,500円																																
その他	529,200円																																
味岡中学校改築工事監理委託料	42,640,500円	(うち25,105,500円は、前年度からの通次繰越)																															
味岡中学校改築工事費等	2,227,107,000円	(うち1,254,269,000円は、前年度からの通次繰越)																															
味岡中学校改築備品購入費	75,100,000円																																
その他	8,702,000円																																
国庫支出金	425,128,000円																																
その他の財源(市債、繰入金)	1,788,000,000円																																
受益者負担	無																																

		単位	H23決算額	H24決算額	H25決算額	H26予算額		
コスト	費用	直接経費	千円		82,564	767,396	2,353,549	
		正職員	従事者数	人		0.30	0.30	0.30
			人件費	千円	0	1,578	1,578	1,578
		その他職員	従事者数	人		0.00	0.00	0.00
			人件費	千円		0	0	0
	費用合計	千円	0	84,142	768,974	2,355,127		
	対前年比	%		#DIV/0!	913.9	306.2		
財源	一般財源	千円	0	84,142	35,572	141,999		
	国・県支出金	千円		0	326,502	425,128		
	その他財源	千円		0	406,900	1,788,000		

業	活動指標名	単位		H23	H24	H25	H26
	績	味岡中改築協議会の開催	回	目標	5	2	-
実績				5	2	-	-
業	工事の進捗	%	目標	-	-	25	100
			実績	-	-	25	-
績	成果指標名	単位	目標				
			実績				
業	工事の進捗	%	目標	-	-	25	100
			実績	-	-	25	-
績	成果指標名	単位	目標				
			実績				

事業の自己評価	平成25年度の実施結果	事業の達成状況	改築工事に着手することができた。				
		事業実施における課題					
		事業を縮小・廃止したときの影響					
	平成26年度の改善内容	26年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)					
平成27年度の事業の方向性	方向性の判定	平成26年度終了予定	平成26年度に事業を終了予定				
	判定理由						
	27年度以降の改善案						

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成26年度終了予定	