

平成23年度事業シート(概要説明書)《※平成22年度実施事業》

事業の概要	事務事業名	藤島調整池上部整備事業							担当部	都市建設部		
	会計区分	下水道事業特別会計			事業類型	施設整備系		担当課	河川課			
	事業期間	平成21年度			～	平成22年度		担当係	河川係			
	総合計画 分野別計画	主目的	5 都市基盤		26 河川・水路		3 水(河川)に対する意識を高める					
		副目的										
	予算区分	款	2	項	1	目	1	大	5	中	2	
	根拠法令・個別計画											
	実施・運営 方法	<input type="radio"/>	市が直接実施・運営			<input type="checkbox"/>	地域住民組織		<input type="checkbox"/>	一部又は全部委託		
		<input type="checkbox"/>	指定管理・外郭団体			名称:						
		<input type="checkbox"/>	NPO・その他			名称:						
目的 (対象をどの様な状態にするのか)	地元と協議を重ね、多目的な利用が可能な広場を調整地の上に整備する。 また、災害時に備え防災倉庫を併設する。											
内容 (手段)	雨水調整池の上部を住民が憩える場所として、多目的な利用ができるように広場と健康遊具、ベンチ、パーゴラ、植栽等を配置する。 また、災害時に備え土のうを保管するための倉庫を整備する。 日常の管理は、地元で協力を得る。 平成21年度には、西側広場の一部を整備した。 【工事請負内容】 藤島調整池上部広場の工事 1件(工事費:18,940千円)											
受益者負担	無	内容										

			単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額
	コスト	直接経費		千円	18,566	18,940
費用		正職員	従事者数	0.20	0.15	0.00
			人件費	1,073	804	0
費用		その他職員	従事者数	0.00	0.00	0.00
			人件費	0	0	0
費用合計		千円	19,639	19,744	0	
対前年比		%		100.5		
財源	一般財源		千円	17,659	19,744	0
	国・県支出金		千円	1,980	0	0
	その他財源		千円	0	0	0

業 績	活動指標	活動指標名		単位	H21	H22	H23
		広場整備進捗率	%	目標	55	100	—
				実績	53	100	
				目標			
				実績			
				目標			
	実績						
	成果指標	成果指標名		単位	H21	H22	H23
		広場整備進捗率	%	目標	55	100	—
				実績	53	100	
			目標				
			実績				

事業の自己評価 (一次評価)	事業目的の達成状況	平成22年度に実施した内容は、主に広場東側の造成 1,270㎡(植栽工、給排水工、電気施設工、園路広場工、施設整備工)を施工し、10月には供用を開始した。		
	事業を廃止・休止したときの影響			
	判定	終了	H22年度に終了	
	判定理由			
	今後の事業の方向性 (今後の取組み・改善計画等)			

二次評価	判定	終了	H22年度に終了	
	判定理由			