

施設整備計画の事後評価について

1. 施設整備計画の名称

小牧市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成30年度(3年間)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事業完了年度の翌年度

(2) 評価の方法

事業翌年度に、教育委員会事務局教育総務課にて事後評価を実施し、その結果をホームページで公表している。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
小学校普通教室空調機設置事業及びトイレ改修事業については、児童・保護者・学校職員から高い評価を得ている。また、応時中学校の外部建具等改修事業の実施により、学校施設の安全性を確保することができた。桃ヶ丘小学校のレール式階段昇降機の設置事業については事業実施を見送り、施工方法を再検討し施設整備を行った。
今後も、児童・生徒や教職員が安心、安全に学校生活を送れるよう、計画的かつ効果的に施設整備計画の策定に努めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本実施計画において実施なし。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所 平成28年度～平成30年度(3年間)】

応時中学校の外部建具及びガラスの落下防止、仕上材の剥離・落下防止の改修事業を実施したことにより、すべての市内小中学校の外部建具を含めた非構造部材の耐震化を完了することができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本実施計画において実施なし。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平成29年度に市内小学校の普通教室への空調機設置を完了し、平成27年度に実施した中学校普通教室への空調機設置とあわせ、市内小中学校の普通教室への空調機設置が完了した。また、米野、一色小学校及び篠岡、北里、光ヶ丘中学校のトイレ改修事業の実施により老朽化したトイレの改修を完了した。桃ヶ丘小学校のレール式階段昇降機の設置事業については、施工方法を再検討し、可動式階段昇降機を導入することにより施設整備を図ることができた。今後は、個別施設毎の長寿命化計画も踏まえ、計画的・効率的に特別教室への空調機の設置や、学校トイレの洋式化を進め教育環境の充実を図る。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本実施計画において実施なし。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

本実施計画において実施なし。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
小牧小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.5	H29.5.26	施設整備の施工方法を再検討し、可動式階段昇降機の導入とした	
村中小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.5	H29.5.26		
小牧南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.5	H29.5.25		
三ツ淵小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.5	H29.5.26		
味岡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.5	H29.5.19		
篠岡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.5	H29.5.19		
北里小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.5	H29.5.26		
米野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.5	H29.5.26		
米野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.2～H29.7	H29.7.27		
一色小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.5	H29.5.25		
一色小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.2～H29.7	H29.7.27		
小木小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.5	H29.5.23		
小牧原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.5	H29.5.23		
本庄小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.5	H29.5.24		
桃ヶ丘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.5	H29.5.24		
桃ヶ丘小学校	(4)	平成30	大規模改造(障害)	校	-	H29.1～H29.3			
陶小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.5	H29.5.16		
光ヶ丘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.5	H29.5.23		
大城小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H29.5	H29.5.23		
篠岡中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.1～H29.5	H29.5.12		
北里中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.2～H29.8	H29.8.4		
光ヶ丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.2～H29.8	H29.8.25		

光ヶ丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	H29.2~H29.8	H29.8.25		
応時中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H30.7~H30.10	H30.10.9		