

事業番号	030
------	-----

平成23年度事業シート(概要説明書)《※平成22年度実施事業》

事業の概要	事務事業名	久保区集会施設整備事業							担当部	市民産業部						
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	生活交流課							
	事業期間	平成22年度			～	平成23年度		担当係	生活相談係							
	総合計画 分野別計 画	主目的	1 市民生活	1 地域コミュニティ			1 自治会活動を支援する									
		副目的														
	予算区分	款	2		項	7		目	1		大	5		中	3	
	根拠法令・個別計画	小牧市集会施設設置基準														
	実施・運営 方法	<input type="radio"/>	市が直接実施・運営			<input type="checkbox"/>	地域住民組織		<input type="checkbox"/>	一部又は全部委託						
		<input type="checkbox"/>	指定管理・外郭団体			名称:										
		<input type="checkbox"/>	NPO・その他			名称:										
目的 (対象をどの様な状態にするのか)	地域の健全な育成を推進するため、地域コミュニティ活動及びレクリエーション活動環境を整える。															
内容 (手段)	<p>現在久保会館が入居する小牧市医師会准看護学校の取り壊しに伴い、新たに地域コミュニティ活動の拠点となる施設を整備し、自治会等の運営が円滑に行われるようにする。</p> <p>平成22年度:建築設計、地質調査 平成23年度:建築工事</p> <p>敷地面積:約977㎡ 延床面積:約323㎡</p>															
受益者負担	無	内容														

		単位	H21決算額	H22決算額	H23予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	0	5,476	101,753	
		正職員	従事者数	人	0.00	0.50	0.50
			人件費	千円	0	2,682	2,682
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0
		費用合計		千円	0	8,158	104,435
	対前年比		%		5,438,666.6		
財源	一般財源	千円	0	4,958	32,779		
	国・県支出金	千円	0	3,200	31,056		
	その他財源	千円	0	0	40,600		

業	活動指標	活動指標名	単位		H21	H22	H23
		設計業務進捗率	%	目標			—
実績						100	
工事進捗率	%	目標			—	0	100
		実績				0	
績	成果指標	目標					
		実績					
		成果指標名	単位		H21	H22	H23
		施設利用件数 (H24年度から指定管理協定を締結するため、指標とする)	件	目標	—	—	0
				実績			
				目標			
				実績			

事業の自己評価（一次評価）	事業目的の達成状況	平成22年度において、会館建設に向けた設計業務及び地質調査業務を実施し、地元関係者との意見調整等を行いながら、一定の評価を得る内容の設計書が完成した。				
	事業を廃止・休止したときの影響	地域活動の拠点となる集会施設が存在しないことになるため、各種事業を展開する上において地域に負担を強いることとなる。				
	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)			
	判定理由	各種地域活動の拠点となる集会施設を、安心してまた安全に利用することができるよう、市で整備していく必要があるため。				
	今後の事業の方向性 (今後の取組み・改善計画等)	平成23年度の建設工事により当該事業は完了するが、新たに整備した施設を地域活動の拠点として、また風水害時避難所として有効に活用していただくよう指導していく。				

二次評価	判定	A	市が実施(現状維持又は充実)			
	判定理由	一次評価のとおり				