

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

☐ 計画どおり実施できた。
☐ 計画したが、一部実施できなかった。
☐ 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

味岡中学校改築事業を完了したことにより、域内の学校施設の耐震化率は100%となり、目標を達成した。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

☐ 計画どおり実施できた。
☐ 計画したが、一部実施できなかった。
☐ 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

味岡中学校に太陽光発電設備を設置し、市内小中学校25校すべての整備が完了した。大画面の発電量モニターを設置し、発電量及び発電の仕組みを児童・生徒に伝えることで、環境教育に生かしていくとともに、CO2削減や、節電効果も期待できる。
単費で全中学校9校の普通教室、一部特別教室に空調機を設置し、教育環境の充実を図ることができた。
単費で篠岡小学校、応時中学校のトイレ改修を行い、トイレの洋式化、乾式化を進め、教育環境の充実を図ることができた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

味岡中学校改築工事では、計画どおりグラウンド、水泳プール、柔剣道場の改築を実施した。

2 事後評価の時期及び方法について

事業完了年度の翌年度に、施設整備計画を反映させた事務事業評価により、教育委員会及び外部評価委員による評価を行っており、評価については市ホームページで公表している。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画の目標はおおむね達成できた。
特に味岡中学校改築については、学校関係者から好感触を得ている。
味岡中学校改築事業を完了したことにより、域内の学校施設の耐震化率は100%となり、学校施設の安全を確保できた。
今後も、児童・生徒や教職員が安全、安心に学校生活を送れるよう、計画的かつ効率的に施設整備計画の策定に努めていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 小牧市立学校施設等施設整備計画

2 計画作成主体 小牧市

3 計画期間 平成25年度 ～ 平成27年度

4 個別事業一覧

都道府県名	愛知県
市町村名	小牧市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
味岡中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	H26.3.31				
味岡中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	H27.3.13				
味岡中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	H26.3.31				
味岡中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	○	H27.3.13				
味岡中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	H26.3.31				
味岡中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	H27.3.13				
味岡中学校(Ⅰ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	H26.3.31				
味岡中学校(Ⅱ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	H27.3.13				
味岡中学校(Ⅰ期工事)	④	1402	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)改築	—	R	○	H26.3.31				
味岡中学校(Ⅱ期工事)	④	1402	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)改築	—	R	○	H27.3.13				
味岡中学校	④	1402	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	H27.3.13				
味岡中学校	③	2301	太陽光発電等	—	—	○	H27.3.13				
村中小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H26.9.25				
村中小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H26.9.25				
小牧南小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H26.9.26				
小牧南小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H26.9.26				
三ツ淵小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H26.9.26				
三ツ淵小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H26.9.26				
篠岡小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H26.9.25				
篠岡小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H26.9.25				

学校名	整備 区分	事業 番号	事業名	建物 区分	構造 区分	事業 実施 の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
北里小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H26.9.26				
北里小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H26.9.26				
小牧中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H26.9.26				
小牧中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H26.9.26				
篠岡中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H26.9.25				
篠岡中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H26.9.25				
小牧西中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H26.9.26				
小牧西中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H26.9.26				
味噌小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H27.10.2				
味噌小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H27.10.2				
米野小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H27.10.2				
米野小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H27.10.2				
一色小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H27.10.2				
一色小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H27.10.2				
小木小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H27.10.2				
小木小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H27.10.2				
小牧原小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H27.10.2				
小牧原小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H27.10.2				
本庄小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H28.9.16				
本庄小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H28.9.16				
桃ヶ丘小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H28.9.16				
桃ヶ丘小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H27.10.2				
陶小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H28.9.16				
陶小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H27.10.2				
光ヶ丘小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H28.9.16				
光ヶ丘小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H28.9.16				
大城小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H28.9.16				
大城小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H28.9.16				
北里中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H27.10.2				
北里中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H27.10.2				
応時中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H27.10.2				
応時中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H27.10.2				
岩崎中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H27.10.2				

学校名	整備 区分	事業 番号	事業名	建物 区分	構造 区分	事業 実施 の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
岩崎中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H27.10.2				
桃陵中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H28.9.16				
桃陵中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H28.9.16				
光ヶ丘中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	H28.9.16				
光ヶ丘中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	H28.9.16				
小牧中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	H27.11.18				
味岡中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	H27.11.30				
篠岡中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	H27.11.18				
北里中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	H27.11.18				
応時中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	H27.11.18				
岩崎中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	H27.11.30				
桃陵中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	H27.11.18				
小牧西中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	H27.11.18				
光ヶ丘中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	H27.11.30				
篠岡小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	H27.11.6				
篠岡小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	H27.11.6				
応時中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	H27.11.6				
応時中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	H27.11.6				