

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成29年6月

計画の名称	安全・安心で活気に満ちたまちづくり（防災・安全）																						
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度（5年間）	交付対象	小牧市																				
計画の目標	本計画では、本市の第6次小牧市総合計画において主要課題の一つとして掲げている「暮らしの安全安心の確保」を進めることを目的とし、公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。 計画の成果目標（定量的指標） ・99箇所の都市公園において、計画的な施設の改築・更新を行うため、公園施設長寿命化計画を策定する。 ・公園施設長寿命化計画に基づく改築が必要な251施設の内、平成26年度までに52施設の改築を行い、改築が必要な施設の割合を79.3%にする。																						
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H22当初)</th> <th>中間目標値 (H24末)</th> <th>最終目標値 (H26末)</th> </tr> <tr> <td>公園施設長寿命化計画を策定した公園数</td> <td>0 箇所</td> <td>94 箇所</td> <td>99 箇所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>老朽化した公園施設の改築した施設数</td> <td>0 箇所</td> <td>0 箇所</td> <td>52 箇所</td> <td></td> </tr> </table>						定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	公園施設長寿命化計画を策定した公園数	0 箇所	94 箇所	99 箇所		老朽化した公園施設の改築した施設数	0 箇所	0 箇所	52 箇所	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																			
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)																				
公園施設長寿命化計画を策定した公園数	0 箇所	94 箇所	99 箇所																				
老朽化した公園施設の改築した施設数	0 箇所	0 箇所	52 箇所																				
合計 (A+B+C)	88 百万円	A	88 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%														

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
担当部署内で事後評価を実施	平成29年7月
	公表の方法
	市ホームページにより公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-A-3	公園	一般	小牧市	直接	小牧市	公園施設長寿命化計画（小牧市）	対象公園 総合公園市民四季の森外98公園	小牧市						22	
1-A-4	公園	一般	小牧市	直接	小牧市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（小牧市）	対象公園 近隣公園間々公園外3公園	小牧市						36	
1-A-5	公園	一般	小牧市	直接	小牧市	公園施設長寿命化対策支援事業（小牧市）	間々公園外20箇所における52施設の改築等	小牧市						30	
									合計					88	計画実績

B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
									合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考		
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
									合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考		

その他関連する事業															
計画の名称		安心・安全で活気に満ちたまちづくり													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
1-A'-1	都市再生整備計画		小牧市			小牧線沿線地区都市再生整備計画事業		小牧市						4,363.0	防災・安全移行先
1-A'-2	都市再生整備計画		小牧市			小牧南地区都市再生整備計画事業		小牧市						2,154.3	防災・安全移行先
1-B'-1	街路		小牧市			小牧岩崎山前地区（（都）名古屋犬山線外）		小牧市						76.0	
1-B'-2	街路		小牧市			小牧南地区（（都）外山中央線外）		小牧市						452.0	
1-B'-3	街路		小牧市			小牧文津地区（（都）文津循環1号線外）		小牧市						290.0	
1-C'-1	施設整備		小牧市			公園整備事業（岩崎原中央公園）		小牧市						121.0	
1-C'-2	施設整備		小牧市			公園整備事業（三ッ淵南公園）		小牧市						205.0	防災・安全移行先
1-C'-3	施設整備		小牧市			調整池整備事業（（仮称8）号調整池）		小牧市						56.0	防災・安全移行先
1-C'-4	施設整備		小牧市			保育園耐震改修事業		小牧市						99.2	防災・安全移行先
1-C'-5	施設整備		小牧市			保育園整備事業		小牧市						589.0	防災・安全移行先
									合計					8,405.5	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		公園施設長寿命化計画を策定し、計画的に改築更新工事を実施したことにより公園利用者の安全安心の確保や公園施設に係るトータルコストの低減を図りました。			
II 定量的指標の達成状況	指標①公園施設長寿命化計画を策定した公園数	最終目標値	99箇所	目標値と実績値に差が出た要因	目標値と実績値に差なし
		最終実績値	99箇所		
	指標②老朽化した公園施設の改修した施設数	最終目標値	52箇所	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	41箇所		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
引続き、次期社会資本総合整備計画の基幹事業に位置付け目標値達成を目指し、安全・安心で活気に満ちたまちづくりを目指します。					

(参考図面)

