

事業番号	169
------	-----

平成25年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	味岡児童館施設建設事業						担当部	健康福祉部		
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	子育て支援課		
	事業期間	平成21年度			～	平成24年度		担当係	子育て支援係		
	総合計画 分野別計画	主目的	3 保健福祉		12 子育て支援		4 地域で行う子育てを支援する				
		副目的									
	予算区分	款	3	項	3	目	7	大	2	中	1
	根拠法令・個別計画	児童福祉法、小牧市次世代育成支援対策行動計画後期計画									
	目的 (対象をどの様な状態にするのか)	地域で行う子育てを支援するため、老朽化した味岡児童館を建替・整備し、地域の遊びの拠点整備を行う。									
	内容 (手段)	<p>子育て支援室の整備をするため、手狭となっている現在の味岡児童館を移転する。 平成20年度:基本設計 平成21年度:実施設計、ボーリング調査 平成23～24年度:建築工事 平成25年1月15日:供用開始 平成24年4月1日:指定管理者導入 味岡中学校区と岩崎中学校区との中間地点に設置することにより、児童館のない岩崎中学校区をカバーするとともに、未整備となっていた味岡地区に子育て支援拠点を整備する。 地域住民による「味岡児童館をつくる会」とともにワークショップ、検討委員会等を通じて設計内容、管理運営方法を検討し、平成21年度はそれを踏まえた館内の基本設計が完了した。平成22年度は、6回のワークショップを開催し、館庭の設計、運営形態などを決定した。また、ホームページを作成し、マイタウンマップコンクールで実行委員会奨励賞を受賞した。平成23年度は、6回のワークショップを開催し、地域の関わり方について検討した。</p> <p>【24年度の直接経費の内訳】 消耗品費(330千円)、手数料(95千円)、設計・監理委託料(7,770千円)、施設整備工事費(258,454千円)、備品購入費(24,364千円) 水道分担金(1,220千円)、水道負担金(489千円)</p> <p>【25年度の直接経費の内訳】 事業の実施なし</p>									
	受益者負担	無									

		単位	H22決算額	H23決算額	H24決算額	H25予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	876	262	292,722	0	
		正職員	従事者数	人	0.20	0.20	0.50	0.00
			人件費	千円	1,066	1,066	2,665	0
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		費用合計	千円	1,942	1,328	295,387	0	
	対前年比	%			68.3	22,242.9	0.0	
財源	一般財源	千円	1,942	1,328	33,687	0		
	国・県支出金	千円	0	0	104,000	0		
	その他財源	千円	0	0	157,700	0		

業	活動指標名	単位		H22	H23	H24	H25
	績	ワークショップの開催数	回	目標	6	3	—
実績				6	6	0	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
成果指標名	単位		H22	H23	H24	H25	
整備進捗率	%	目標	0	61	100	—	
		実績	0	0	100		
		目標					
		実績					

事業の自己評価	平成24年度の事業の実施結果	事業の達成状況	子育て支援室を併設した児童館を整備したことにより、味岡地区の子育て支援について、機能充実を図ることができた。				
		事業実施における課題					
		事業を縮小・廃止したときの影響					
	改善内容	平成25年度の	25年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)				
	平成26年度の事業の方向性	方向性の判定	平成24年度終了	平成24年度に事業を終了			
		判定理由					
26年度以降の改善案							

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成24年度終了	一次評価のとおり。