

平成24年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	味岡児童館施設整備事業						担当部	健康福祉部							
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系		担当課	子育て支援課							
	事業期間	平成21年度			～	平成24年度		担当係	子育て支援係							
	総合計画 分野別計画	主目的	3 保健福祉		12 子育て支援		4 地域で行う子育てを支援する									
		副目的														
	予算区分	款	3		項	3		目	7		大	2		中	1	
	根拠法令・個別計画	児童福祉法、小牧市次世代育成支援対策行動計画後期計画														
	実施・運営方法 ※費用合計に占める経費の内訳(割合)	直接実施・運営	80 %			委託	20 %			助成	0 %					
	目的 (対象をどの様な状態にするのか)	地域で行う子育てを支援するため、老朽化した味岡児童館を建替・整備し、地域の遊びの拠点整備を行う。														
	内容 (手段)	<p>手狭となっている現在の味岡児童館を移転するとともに子育て支援センターを併設する。 平成20年度:基本設計 平成21年度:実施設計、ポーリング調査 平成23～24年度:建築工事 平成25年1月:供用開始 平成24年4月1日:指定管理者導入 味岡中学校区と岩崎中学校区との中間地点に設置することにより、児童館のない岩崎中学校区をカバーするとともに、未整備となっていた味岡地区に子育て支援拠点を整備する。 地域住民による「味岡児童館をつくる会」とともにワークショップ、検討委員会等を通じて設計内容、管理運営方法を検討し、平成21年度はそれを踏まえた館内の基本設計が完了した。平成22年度は、6回のワークショップを開催し、館庭の設計、運営形態などを決定した。また、ホームページを作成し、マイタウンマップコンクールで実行委員会奨励賞を受賞した。平成23年度は、6回のワークショップを開催し、地域の関わり方について検討した。</p> <p>【直接経費の内訳】 電波障害対策調査委託料(262千円)</p>														
受益者負担	無															

		単位	H21決算額	H22決算額	H23決算額	H24予算額		
コスト	費用	直接経費	千円	231,469	876	262	366,073	
		正職員	従事者数	人	0.20	0.20	0.20	1.00
			人件費	千円	1,063	1,063	1,063	5,319
		その他職員	従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
			人件費	千円	0	0	0	0
		費用合計		千円	232,532	1,939	1,325	371,392
	対前年比		%		0.8	68.3	28,029.5	
財源	一般財源		千円	232,532	1,939	1,325	67,092	
	国・県支出金		千円	0	0	0	109,600	
	その他財源		千円	0	0	0	194,700	

業	活動指標名	単位		H21	H22	H23	H24
	績	ワークショップの開催数	回	目標	3	6	3
実績				3	6	6	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
成果指標名	単位		H21	H22	H23	H24	
整備進捗率	%	目標	0	0	61	100	
		実績	0	0	0		
			目標				
			実績				

事業の自己評価	平成23年度の実施結果	事業の達成状況	地域住民による「味岡児童館をつくる会」は、偶数月に役員会、奇数月に全体会と定例会の活動を続けており、計画通りに順調に推移している。また、施設整備についても、平成25年1月の供用開始に向けて計画通りに進捗している。			
		事業実施における課題等				
		事業を縮小・廃止したときの影響				
	今後の事業の方向性	方向性の判定	平成24年度終了予定			
		判定理由				
		改善案等				

二次評価	方向性の判定	判定理由	
	平成24年度終了予定	一次評価のとおり。	