

平成28年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	消防指令センター整備事業						担当部	消防本部							
	会計区分	一般会計			事業類型	施設整備系			担当課	消防総務課						
	事業期間	平成22年度			～	平成27年度			担当係	庶務係						
	総合計画 新基本計画	施策等	1 安全・環境		3 消防・救急		1 消防・救急体制を強化します									
			重点事業		実施計画事業	○										
	予算区分	款	9		項	1		目	3		大	3		中	2	
	根拠法令・個別計画	消防庁次長通知「消防救急無線の広域化・共同化及び消防指令業務の共同運用の推進について」														
	目的	何・誰を対象に	小牧市ほか3市2一部事務組合が管轄する構成市町の住民													
		どのような状態にするのか	複雑多様化する消防需要への対応及び消防事務の高度化による消防力の強化を図るため、消防通信指令に関する事務を共同で管理、執行し運用する施設設備の整備を図る。													
	内容(手段) 目的達成のためにどのような事業を実施したか	<p>【事業工程】</p> <p>平成24年度 基本設計委託(デジタル消防救急無線)</p> <p>平成25年度 地質調査委託(消防指令センター施設整備事業)</p> <p>実施設計(デジタル消防救急無線設備総合構築事業)</p> <p>基本・実施設計委託(消防指令センター施設整備事業)</p> <p>平成26年度 建設事業(消防指令センター施設整備事業)</p> <p>平成26・27年度 整備事業(デジタル消防救急無線設備総合構築事業)</p> <p>平成28年度 4月運用開始</p> <p>◆平成27年度実施内容及び直接経費の内訳</p> <p>需用費(無線基地局認定点検登録申請印紙代8千円)</p> <p>委託料(デジタル消防救急無線設備整備事業監理委託7,663千円)</p> <p>デジタル消防救急無線設備整備工事(775,467千円)</p>														
受益者負担	無															

コスト			単位	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28予算額
	費用	直接経費		千円	27,352	968,582	783,138
正職員		従事者数	人	1.00	1.00	1.00	0.00
		人件費	千円	5,501	5,501	5,501	0
その他職員		従事者数	人	0.00	0.00	0.00	0.00
		人件費	千円	0	0	0	0
費用合計		千円	32,853	974,083	788,639	0	
対前年比		%		2,964.9	80.9	0.0	
財源	一般財源		千円	12,513	12,631	788,639	0
	国・県支出金		千円	0	0	0	0
	その他財源		千円	20,340	961,452	0	0

業	活動指標名	単位		H25	H26	H27	H28
	績	作業部会運用グループ会議	事業	目標	12	12	12
実績				40	19	15	
運用グループ無線・センター担当者会議		事業	目標	—	12	12	—
			実績	40	57	60	
その他打合せ会議		事業	目標	—	2	2	—
			実績	4	2	7	
成果指標名	単位		H25	H26	H27	H28	
消防指令センター施設整備工事	%	目標	—	100	—	—	
		実績	—	100	100		
高機能消防指令設備・デジタル消防救急無線設備整備工事	%	目標	—	45	100	—	
		実績	—	45	100		

事業の自己評価	平成27年度の達成状況	<p>消防指令センター整備事業は、平成28年4月運用開始に向け整備事業を進め、6消防本部から派遣された職員で平成28年2月1日に動作確認運用を開始し、平成28年4月1日に運用を開始することができた。</p> <p>小牧市ほか3市2一部事務組合が管轄する構成市町の住民の生命・財産を火災などの災害から守り、傷病者を迅速かつ適切に医療機関に搬送することが今まで以上にできるようになった。</p>					
	事業実施における課題						
	基本施策の展開方向の目的に対する影響(貢献等)						
	平成28年度の改善内容	28年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)					
	平成29年度の事業の方向性	方向性の判定	平成27年度終了	平成27年度に事業を終了			
	判定理由						
	29年度以降の改善案						

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成27年度終了	